



CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA

ACTA PARCIAL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

ACTA No. 01

CONTRATO NO. 017 DEL 26 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO PATRIA."
FECHA DEL CONTRATO	26 DE AGOSTO DE 2022
VALOR DEL CONTRATO:	<p>QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS (\$518.714.545,26), distribuidos así:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ LOTE No. 01: PRESUPUESTO AUDITORIO: CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS. (\$174.081.631,38 MCTE) ➤ LOTE No. 02: PRESUPUESTO BLOQUE 2 Y 3: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (\$344.632.913,88¹) <p>INCLUIDOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE SE PUEDAN GENERAR</p>
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	No. 039 de fecha 28 de julio de 2022.
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 041 de fecha 12 de septiembre de 2022.
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	FRANCISCO JAVIER MORENO RIVERO, identificado con cedula de ciudadanía No. 91.210.598 expedida en Bucaramanga, obrando como proponente – persona natural con registro mercantil NIT 91.210.598-4
SUPERVISORA:	LUZ MARIBEL DAVILA PÉREZ, en calidad de rectora, quien contará con el apoyo jurídico, técnico y financiero de la INTERVENTORIA.
PLAZO:	DOS (02) MESES.
FECHA DE INICIO:	Doce (12) de septiembre de 2022.
FECHA DE TERMINACION:	Once (11) de noviembre de 2022.
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	28 de octubre de 2022.
PORCENTAJE ANTICIPO:	CINCUENTA POR CIENTO (50%)
VALOR DEL ANTICIPO	DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS MCTE (\$259.357.272,63)
AVANCE DE LA OBRA:	
VALOR A COBRAR:	<ul style="list-style-type: none"> ❖ AUDITORIO: NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE (\$93.810.672,00) ❖ LOTE BLOQUE 2 Y 3: DOSCIENTOS TREINTA Y

¹ El valor del Lote No. 2 difiere del presentado por el Municipio de Bucaramanga, toda vez que, en las observaciones presentadas por los interesados en el traslado del proyecto de pliego de condiciones, se advirtió inconsistencia en la operación aritmética del ítem 1.3.2. el cual alteró el valor global.



CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA

	<p>CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS MCTE (\$235.999.034,33)</p> <p>VALOR TOTAL ACTA No.1 (LOTE 1 + LOTE 2): TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS MCTE (\$329.809.706,33)</p> <p>NOTA: Se adjunta documento en donde se discriminan los valores ejecutados.</p>
SALDO PENDIENTE DE EJECUCIÓN:	CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS MCTE (\$188.904.838,93)

En Bucaramanga, a los veintiocho (28) días del mes de octubre de 2022, en las instalaciones de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO PATRIA, se reunieron, LUZ MARIBEL DAVILA PÉREZ - SUPERVISOR(A) del Contrato, CARLOS ALBERTO GUERRERO MONCADA, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 88.255.702 de Cúcuta y Matricula Profesional No. 54202176480 NTS, representante legal de GRACA CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A.S. en calidad de INTERVENTORÍA, y FRANCISCO JAVIER MORENO RIVERO, identificado con cedula de ciudadanía No. 91.210.598 expedida en Bucaramanga, obrando como proponente - persona natural con registro mercantil NIT 91.210.598-4, en calidad de CONTRATISTA, con el fin de elaborar el ACTA PARCIAL No. 01, INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTRATO NO. 017 DEL 26 DE AGOSTO DE 2022.

De acuerdo, a las obligaciones contenidas en el contrato, durante el periodo comprendido entre el DOCE (12) DE SEPTIEMBRE DE 2022 – VEINTISIETE (27) DE OCTUBRE DE 2022, se ejecutaron las siguientes actividades:

AUDITORIO

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA	UND.	CANTIDAD EJECUTADA
1	PRELIMINARES		
1,1	MEDICIONES		
1,1,1	Localización y replanteo manual para el proyecto	m2	420,00
1,2	DESMONTES		
1,2,1	Desmonte de parlante, entregado en sitio de obra	und	11,00
1,2,2	Desmonte de luminaria, entregada en sitio de obra.	und	12,00
1,2,3	Desmonte de ventanas, incluye cargue y retiro	m2	0,00
1,2,4	Desmonte de Ventilador, entregado en sitio de Obra.	und	12,00
1,2,5	Desmonte de Tv, entregado en sitio de obra.	und	0,00
1,2,6	Desmonte de Video Beam, entregado en sitio de obra.	und	1,00
2	CUBIERTAS Y CANALES		
2,1	CUBIERTAS		
2,1,1	Suministro e Instalacion de Cielo Raso en Placa de Yeso 12,5mm, perforacion continua estandar circular ref Knauf Cleaneo AkustiK 12/25R o similar, incluye perfilera de estructura de soporte y pintura acabado tipo vinilo.	m2	350,00
2,1,2	Mantenimiento general y de pintura para la estructura de cubierta (cerchas y correas existentes) a altura mayor de 6mts. Incluye limpieza de toda la estructura metalica.	m2	0,00



CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA

3	ACABADOS DE PARED		
3,1	PINTURA PARED		
3,1,1	Pintura vinilo tipo 1 pared interior, dos manos	m2	120,00
4	PUERTAS, VENTANAS, ESPEJOS Y VIDRIOS		
4,1	PUERTAS		
4,1,1	Mantenimiento de puerta metálica existente, con acabado en pintura anticorrosiva y esmalte de interior	m2	0,00
4,2	VENTANAS		
4,2,1	Ventana Tipo persiana, en aluminio de 50 cm de altura	ml	0,00
4,2,2	Mantenimiento pintura de ventana metálica existente, con acabado en pintura anticorrosiva y esmalte de interior	m2	0,00
5	MOBILIARIO		
5,1	Instalación de parlante	und	0,00
6	OBRAS ELECTRICAS		
6,1	PRELIMINARES		
6,1,1	Retiro, trasporte y entrega en bodega del municipio de luminaria descolgada o sobrepuesta tipo fluorescente, incluye retiro de tubería de alimentación de la luminaria.	und	12,00
6,1,2	Retiro, desarme, transporte a bodega del municipio de Tablero de protección y control existente instalado muro.	und	2,00
6,1,3	Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de conductor de redes de baja tensión aérea /subterránea en cualquier calibre.	ml	1.000,00
6,1,4	Retiro, trasporte y entrega en bodega del municipio de salida de luminaria, tomacorriente o interruptor, incluye retiro de tubería de alimentación de la salida.	und	5,00
6,1,5	Instalación y conexión de equipo existente (VIDEO-BEAM, TELEVISOR, ANTENA) incluye base y accesorios de instalación.	und	0,00
6,2	CANALIZACIÓN DE BAJA TENSIÓN		
6,2,1	Suministro, transporte e instalación de ducto ETM 2", y demás accesorios de instalación y marcación.	ml	0,00
6,2,2	Suministro, transporte e instalación de ducto 2" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y retiro de escombros y disposición final.	ml	0,00
6,2,3	Suministro, transporte e instalación de ducto ETM 3/4", y demás accesorios de instalación y marcación.	ml	20,00
6,2,4	Suministro, transporte e instalación de ducto EMT 1", y demás accesorios de instalación y marcación.	ml	0,00
6,3	REDES DE BAJA TENSIÓN		
6,3,1	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable Cu No 3x8 + 1x8N + 1x8T LSHF (Libre de halogenos). Incluye accesorios de instalación y señalización.	ml	2,00
6,4	EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN		
6,4,1	Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución trifásico T24-3F empotrable MINI PRAGMA de 24 Módulos - demás accesorios de instalación y señalización.	und	0,00



CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA

6,4,2	Suministro, transporte e instalación de dispositivo de protección contra sobre tensiones DPS . Incluye cofre metálico 300X200X160mm , 1 protección 3X50A 10KA, DPS tipo II lmax 40KA/ lcc 10KA 220V 3P+N, cableado y demás accesorios de instalación y señalización.	und	1,00
6,4,3	Suministro, transporte e instalación de Totalizador industrial 3x50A c-C 240-440V, 25-12,5 KA, Incluye marcación RETIE.	und	1,00
6,4,4	Suministro, transporte e instalación de Automático enchufable 2x20 A, 220-440V, 20-6 KA. Incluye señalización RETIE.	und	0,00
6,4,5	Suministro, transporte e instalación de Automático enchufable 1x20 A, 120V, 20-6 KA. Incluye señalización RETIE.	und	5,00
6,4,6	Suministro, transporte e instalación de caja de distribución de comunicaciones. Incluye, adaptador terminal PVC 3/4" y 1", gabinete metálico en calibre 18. y demás accesorios de instalación y marcación.	und	1,00
6,5	SALIDAS DE BAJA TENSIÓN		
6,5,1	Suministro, transporte e instalación de salida de TOMA DEDICADA (#12 LSHF - EMT) por techo o pared. Incluye red 3 No 12 LSHF Cu, ducto EMT 3/4", caja Rawelt octogonal, caja Rawelt rectangular. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación.	und	29,00
6,5,2	Suministro, transporte e instalación de salida de TOMA BIFASICA (#10 LSHF - EMT) por techo o pared. Incluye red 3 No 10 LSHF Cu, ducto EMT 3/4", caja Rawelt octogonal, caja Rawelt rectangular. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación.	und	0,00
6,5,3	Suministro, transporte e instalación de salida de TOMA (#12 LSHF - EMT) por techo o pared. Incluye red 3 No 12 LSHF Cu, ducto EMT 3/4", caja Rawelt octogonal, caja Rawelt rectangular. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación.	und	1,00
6,5,4	Suministro, transporte e instalación de salida TOMA (#12 LSHF - PVC) de pared o techo. Incluye red 3 No 12 LSHF Cu, ducto PVC 3/4", caja PVC rectangular o cuadrada. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación.	und	0,00
6,5,5	Suministro, transporte e instalación de luminaria EASY EKO II LED PREMIUM 2,834 m / 1R / 68,6 W / 9584 L / 4000K - 3000K / OPAL. o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir la intención de iluminación ornamental indicada en planos.	und	0,00
6,5,6	DRIVER LED DE EMERGENCIA BSL310LP PLED0316/10W/1000LM/913702458001/PHILIPS.	und	0,00
6,5,7	Suministro, transporte e instalación de luminaria de Emergencia, aviso y doble spot direccionable o similar. Incluye elementos de marcación y demás accesorios de instalación. Debe cumplir niveles de iluminación y uniformidad indicados en el plano adjunto en los estudios previos.	und	0,00
6,6	SALIDAS DE COMUNICACIONES		
6,6,1	Suministro, transporte e instalación de salida de comunicaciones en ducto PVC 3/4", incluye caja cuadrada, jack rj45, cable utp cat 6 y demas accesorios de instalación y marcación.	und	0,00
6,6,2	Suministro, transporte e instalación de salida de comunicaciones en ducto EMT 3/4", incluye caja Rawelt cuadrada, face plate, jack rj45, cable utp cat 6 y demas accesorios de instalación y marcación.	und	1,00
6,6,3	Certificación de puntos de datos.	und	0,00



CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA

6,7	CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN		
6,7,1	Certificación plena de conformidad con RETIE expedida por organismo acreditado ONAC. (B)	und	0,00
6,7,2	Elaboración de planos, memorias de obra eléctrica As Build y ajuste de memorias de calculo RETIE y RETILAP.	und	0,00
6,7,3	Certificación plena de conformidad con RETILAP para alumbrado exterior o interior expedida por organismo acreditado ONAC. (B)	und	0,00
7	ASEO Y LIMPIEZA		
7,1	Aseo y limpieza.	m2	0,00
7,2	Lavado de ladrillo a la vista existente con limpiador para mampostería y aplicación de repelente de agua para fachadas	m2	0,00

BLOQUE 2 Y 3

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.1	MEDICIONES		
1.1.1	Localización y replanteo manual para el proyecto	m2	500,00
1.2	DESMONTES		
1.2.1	Desmonte de teja liviana, incluye cargue y retiro	m2	500,00
1.3	DEMOLICIONES		
1.3.2	Demolición placa de piso en general con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final (Incluye pisos, rampas en concreto, adoquín, losa, tableta y cualquier otro tipo de acabado)	m3	2,90
1.4	EXCAVACIONES		
1.4.1	Excavación manual en zanja en material común en seco, Ancho Max: 60 cm, Prof. Max: 100 cm, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	1,33
1.5	RELLENOS		
1.5.1	Relleno con material seleccionado de préstamo, compactación mecánica con apisonador	m3	0,00
	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS		
	ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS		
2.1.1	Mantenimiento correas y vigas metálicas de cubierta con acabado en pintura anticorrosiva y esmalte para superficies metálicas de interior	ml	747,39
	CUBIERTAS Y CANALES		
	CUBIERTAS		
3.1.1	Cubierta en panel doble tendido tipo sándwich, cara externa en acero galvanizado pre pintado calibre 26, cara interna en acero galvanizado pre pintado calibre 28 y aislante en espuma de poliuretano expandido de alta densidad PUR, espesor 5 cm. Incluye remates en acero galvanizado pre pintado calibre 24.	m2	699,00
	CANALES Y BAJANTES		
3.2.1	Canal lámina galvanizada Cal. 22 D= 58 cm. Incluye pintura anticorrosiva y esmalte.	m	138,20
	RED SANITARIA Y VENTILACIÓN		
	TUBERÍAS PVC SANITARIA Y VENTILACIÓN		
4.1.1	Red sanitaria PVC Diámetro 3", incluye accesorios de conexión	m	0,00
	RED AGUA LLUVIA		
	TUBERÍAS PVC AGUA LLUVIA		



CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA

5.1.1	Bajante agua lluvia PVC Diámetro 3", incluye accesorios de conexión	m	0,00
	PUNTOS AGUA LLUVIA PVC		
5.2.1	Punto agua lluvia PVC de 3", incluye accesorio de conexión	und	0,00
	RED ALCANTARILLADO		
	TUBERÍAS PVC PARED ESTRUCTURAL		
6.1.1	Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 110mm (4"), incluye accesorios de conexión	m	0,00
6.1.2	Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 160mm (6"), incluye accesorios de conexión	m	0,00
	CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN		
	APARATOS REDES HIDROSANITARIAS Y AGUA LLUVIA		
7.1.1	Caja en concreto 3000 psi mezclado en sitio (34 cm x 34 cm), incluye acero de refuerzo y rejilla de piso en hierro fundido (24 cm x 24 cm)	und	0,00
7.1.2	Caja en concreto 3000 psi mezclado en sitio (50 cm x 50 cm), incluye acero de refuerzo y rejilla de piso en hierro fundido (40 cm x 40 cm)	und	0,00
	INSTALACIONES ELECTRICAS		
	PRELIMINARES		
8.1.01	Retiro, desarme, transporte a bodega del municipio de Caja de medidor, tableros de distribución, salidas eléctricas internas, salidas de comunicaciones internas en edificación a remodelar.	und	2,00
	CANALIZACION DE BAJA TENSION		
8.2.1	Suministro, transporte e instalación de bandeja portacable electrozincada tipo malla 54 x 300 y demas accesorios de instalación y marcación.	ml	0,00
8.2.2	Suministro, transporte e instalación de Banco de ducto 4x2" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización, terminal tipo campana, retiro de escombros y disposición final.	ml	27,00
8.2.3	Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de 600x600x880 mm (medidas internas) norma codensa CS274. Incluye tapa de concreto reforzado de 3000 psi de 720 x 720 mm con marco y contramarco metálico soldados, fondo en gravilla Y señalización RETIE y ESSA para todos los circuitos.	und	3,00
8.2.4	Suministro, transporte e instalación de ducto EMT 1", y demas accesorios de instalación y marcación.	ml	0,00
8.2.5	Suministro, transporte e instalación de salida para Sonido, Campana cambio de clase, WIFI. ducto EMT 3/4", caja Rawelt cuadrada. y demas accesorios de instalación y marcación.	und	0,00
8.2.6	Suministro, transporte e instalación de salida de comunicaciones en ducto EMT 3/4", incluye caja Rawelt cuadrada, face plate, jack rj45, cable utp cat 6 y demas accesorios de instalación y marcación.	und	0,00
8.2.7	Suministro, transporte e instalación de cable UTP CAT6 Tipo exterior. Incluye accesorios de instalación y señalización.	ml	0,00
8.2.8	Suministro, transporte e instalación de cable duplex polarizado#16 AWG para sonido. Incluye accesorios de instalación y señalización.	ml	0,00
8.2.9	Suministro, transporte e instalación de cable coaxial RG-6 para tv. Incluye accesorios de instalación y señalización.	ml	0,00
8.2.10	Instalación de CAMARA CCTV (existente) incluye base y accesorios de instalación.	und	0,00
8.2.11	Instalación y conexión de equipo existente (VIDEO-BEAM, TELEVISOR, ANTENA) incluye base y accesorios de instalación.	und	0,00
8.2.12	Instalación de EQUIPO DE SONIDO (existente) incluye base y accesorios de instalación.	und	0,00



CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA

8.2.13	Instalación de TV (existente) incluye base y accesorios de instalación.	und	0,00
REDES			
8.3.1	Suministro, transporte e instalación de ducto 2" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y retiro de escombros y disposición final.	ml	0,00
8.3.2	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable Cu No 3x2 + 1x2N + 1x2T LSHF (Libre de halogenos). Incluye accesorios de instalación y señalización.	ml	0,00
8.3.3	Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de 400x400x700 mm (medidas internas) norma ESSA RS3-001. Incluye tapa de concreto reforzado de 3000 psi con marco y contramarco metálico soldados, fondo en gravilla Y señalización RETIE y ESSA para todos los circuitos.	und	3,00
SALIDAS			
8.4.1	Suministro, transporte e instalación de salida de TOMA (#12 LSHF - EMT) por techo o pared. Incluye red 3 No 12 LSHF Cu, ducto EMT 3/4", caja Rawelt octogonal, caja Rawelt rectangular, conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación.	und	0,00
8.4.2	Suministro, transporte e instalación de salida de tomacorriente doble monofásico GFCI por piso. Incluye cableado 3 Cu No 12 THHN, ducto EMT 3/4", caja crectangular EMT 10x4 cm, tomacorriente doble monofásica con polo a tierra GFCI, conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación.	und	0,00
8.4.3	Suministro, transporte e instalación de luminaria Linear square led 50W 1.2m o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir la intención de iluminación ornamental indicada en planos.	und	0,00
8.4.4	Suministro, transporte e instalación de luminaria Linear square led 40W 125 x 4.25 x 8 Cm, 4000K, 3400lm, 50.000 HORAS o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir la intención de iluminación ornamental indicada en planos.	und	0,00
8.4.5	Suministro, transporte e instalación de PANEL LED SLIM 40W 60X60cm - 100.000 horas - dimerizable o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir niveles de iluminación y uniformidad indicados en el plano adjunto en los estudios previos.	und	0,00
8.4.6	Suministro, transporte e instalación de BALA led SLIM 16W, 6500K, dimerizable, 100.000 horas- o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir niveles de iluminación y uniformidad indicados en el plano adjunto en los estudios previos.	und	0,00
8.4.7	Suministro, transporte e instalación de BALA led 22W + cilindro, 6500K, (7 años de garantía) - o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir niveles de iluminación y uniformidad indicados en el plano adjunto en los estudios previos.	und	0,00



CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA

8.4.8	Suministro, transporte e instalación de BALA led 16W + cilindro, 6500K, (7 años de garantía) - o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir niveles de iluminación y uniformidad indicados en el plano adjunto en los estudios previos.	und	0,00
8.4.9	Suministro, transporte e instalación de BALA led 13W + cilindro, 6500K, (7 años de garantía) - o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir niveles de iluminación y uniformidad indicados en el plano adjunto en los estudios previos.	und	0,00
8.4.10	Suministro, transporte e instalación de luminaria HERMETICA 20w TIPO MODULO, 1800LM, 5000k, 50.000H o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir niveles de iluminación y uniformidad indicados en el plano adjunto en los estudios previos.	und	0,00
8.4.11	Instalación y conexión de equipo existente (ventilador, camara octv, sonido, campana), incluye base y accesorios de instalación.	und	0,00
CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN.			
8.5.1	Elaboración de planos y memorias de obra eléctrica As-Built.	und	0,00
8.5.2	Certificación plena de conformidad con RETILAP para alumbrado exterior o interior expedida por organismo acreditado ONAC.	und	0,00
ASEO Y LIMPIEZA			
9.1.1	Aseo y limpieza.	m2	0,00

Adicionalmente, el contratista presenta **CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL**, la cual esta adjunta a la presente acta de ejecución.

Por la Entidad,

LUZ MARIBEL DAVILA PÉREZ

ORDENADOR DEL GASTO

Rectora.

Por el Interventor,

CARLOS ALBERTO GUERRERO MONCADA

representante legal

GRACA CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A.S.

Por el contratista,

FRANCISCO JAVIER MORENO RIVERO

C.C. No. 91.210.598 expedida en Bucaramanga

Persona natural con registro mercantil NIT 91.210.598-4



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO PATRIA

CONTRATO DE OBRA N° 017 DEL 26 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO PATRIA"


LOTE No 1 AUDITORIO VALOR PRESUPUESTO \$ 174.081.631,38

					VALOR ACTA PARCIAL No.1: \$99.810.672,00		
					FECHA: Octubre 28 de 2022		
					AVANCE: 53,89 %		
					ACTA PARCIAL No.1		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
1	PRELIMINARES						
1.1	MEDICIONES						
1.1.1	Localización y replanteo manual para el proyecto	m2	428,25	\$ 2.111,00	\$ 904.035,75	420,00	\$ 886.620,00
1.2	DESMONTES						
1.2.1	Desmonte de parlante, entregado en sitio de obra	und	11,00	\$ 15.442,00	\$ 169.862,00	11,00	\$ 169.862,00
1.2.2	Desmonte de luminaria, entregada en sitio de obra.	und	12,00	\$ 15.442,00	\$ 185.304,00	12,00	\$ 185.304,00
1.2.3	Desmonte de ventanas, incluye cargue y retiro	m2	8,00	\$ 27.255,00	\$ 218.040,00	0,00	\$ 0,00
1.2.4	Desmonte de Ventilador, entregado en sitio de Obra.	und	12,00	\$ 15.442,00	\$ 185.304,00	12,00	\$ 185.304,00
1.2.5	Desmonte de Tv, entregado en sitio de obra.	und	1,00	\$ 15.425,00	\$ 15.425,00	0,00	\$ 0,00
1.2.6	Desmonte de Video Beam, entregado en sitio de obra.	und	1,00	\$ 15.425,00	\$ 15.425,00	1,00	\$ 15.425,00
Subtotal					\$ 1.699.395,75		\$ 1.442.515,00
2	CUBIERTAS Y CANALES						
2.1	CUBIERTAS						
2.1.1	Suministro e Instalación de Cielo Raso en Placa de Yeso 12,5mm, perforación continua estandar circular ref Knauf Cleaneo AkustiK 12/25R o similar, incluye perfilera de estructura de soporte y pintura acabado tipo vinilo.	m2	372,12	\$ 223.899,00	\$ 83.317.295,88	350,00	\$ 78.364.650,00
2.1.2	Mantenimiento general y de pintura para la estructura de cubierta (cerchas y correas existentes) a altura mayor de 6mts. Incluye limpieza de toda la estructura metálica.	m2	434,25	\$ 6.508,00	\$ 2.826.099,00	0,00	\$ 0,00
Subtotal					\$ 86.143.394,88		\$ 78.364.650,00
3	ACABADOS DE PARED						
3.1	PINTURA PARED						
3.1.1	Pintura vinilo tipo 1 pared interior, dos manos	m2	122,78	\$ 17.413,00	\$ 2.137.968,14	120,00	\$ 2.089.560,00
Subtotal					\$ 2.137.968,14		\$ 2.089.560,00
4	PUERTAS, VENTANAS, ESPEJOS Y VIDRIOS						
4.1	PUERTAS						
4.1.1	Mantenimiento de puerta metálica existente, con acabado en pintura anticorrosiva y esmalte de interior	m2	25,43	\$ 45.917,00	\$ 1.167.669,31	0,00	\$ 0,00
Subtotal					\$ 1.167.669,31		\$ 0,00
4.2	VENTANAS						
4.2.1	Ventana Tipo persiana, en aluminio de 50 cm de altura	ml	19,36	\$ 296.451,00	\$ 5.739.291,36	0,00	\$ 0,00
4.2.2	Mantenimiento pintura de ventana metálica existente, con acabado en pintura anticorrosiva y esmalte de interior	m2	12,60	\$ 60.492,00	\$ 762.199,20	0,00	\$ 0,00
Subtotal					\$ 6.501.490,56		\$ 0,00
5	MOBILIARIO						
5.1	Instalación de parlante	und	11,00	\$ 21.100,00	\$ 232.100,00	0,00	\$ 0,00
Subtotal					\$ 232.100,00		\$ 0,00
6	OBRAS ELÉCTRICAS						
6.1	PRELIMINARES						
6.1.1	Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de luminaria descolgada o sobrepuesta tipo fluorescente, incluye retiro de tubería de alimentación de la luminaria.	UND	12,00	\$ 33.297,00	\$ 399.564,00	12,00	\$ 399.564,00
6.1.2	Retiro, desarme, transporte a bodega del municipio de Tablero de Protección y control existente instalado muro.	UND	2,00	\$ 111.714,00	\$ 223.428,00	2,00	\$ 223.428,00
6.1.3	Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de conductor de redes de baja tensión aérea /subterránea en cualquier calibre.	ML	1.000,00	\$ 560,00	\$ 560.000,00	1.000,00	\$ 560.000,00
6.1.4	Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de salida de luminaria, tomacorriente o interruptor, incluye retiro de tubería de alimentación de la salida.	UND	5,00	\$ 18.707,00	\$ 93.535,00	5,00	\$ 93.535,00
6.1.5	Instalación y conexión de equipo existente (VIDEO-BEAM, TELEVISOR, ANTENA) incluye base y accesorios de instalación.	UND	1,00	\$ 50.887,00	\$ 50.887,00	0,00	\$ 0,00
Subtotal					\$ 1.327.414,00		\$ 1.276.527,00
6.2	CANALIZACIÓN DE BAJA TENSIÓN						
6.2.1	Suministro, transporte e instalación de ducto ETM 2", y demas accesorios de instalación y marcación.	ML	2,00	\$ 58.461,00	\$ 116.922,00	0,00	\$ 0,00
6.2.2	Suministro, transporte e instalación de ducto 2" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de Peña, relleno compactado en arena de Peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y retiro de escombros y disposición final.	ML	3,00	\$ 24.681,00	\$ 74.043,00	0,00	\$ 0,00
6.2.3	Suministro, transporte e instalación de ducto ETM 3/4", y demas accesorios de instalación y marcación.	ML	20,00	\$ 30.556,00	\$ 611.120,00	20,00	\$ 611.120,00
6.2.4	Suministro, transporte e instalación de ducto EMT 1", y demas accesorios de instalación y marcación.	ML	10,00	\$ 36.268,00	\$ 362.680,00	0,00	\$ 0,00
Subtotal					\$ 1.164.765,00		\$ 611.120,00
6.3	REDES DE BAJA TENSIÓN						
6.3.1	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable Cu No 3x8 + 1x8N + 1x8T LSHF (Libre de halógenos). Incluye accesorios de instalación y señalización.	ML	10,00	\$ 33.107,00	\$ 331.070,00	2,00	\$ 66.214,00
Subtotal					\$ 331.070,00		\$ 66.214,00
6.4	EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN						
6.4.1	Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución trifásico T24-3F empotrable MINI PRAGMA de 24 Módulos - demas accesorios de instalación y señalización.	UND	1,00	\$ 447.405,00	\$ 447.405,00	0,00	\$ 0,00
6.4.2	Suministro, transporte e instalación de dispositivo de protección contra sobre tensiones DPS. Incluye cofre metálico 300X300X160mm, 1 protección 3X50A 10KA, DPS tipo II Imax 40KA/ Icc 10KA 220V 3P+N, cableado y demas accesorios de instalación y señalización.	UND	1,00	\$ 1.507.889,00	\$ 1.507.889,00	1,00	\$ 1.507.889,00
6.4.3	Suministro, transporte e instalación de Totalizador Industrial 3x50A c-C 240-440V, 25-12,5 KA, Incluye marcación RETIE.	UND	1,00	\$ 419.816,00	\$ 419.816,00	1,00	\$ 419.816,00
6.4.4	Suministro, transporte e instalación de Automático enchufable 2x20 A, 220-440V, 20-6 KA. Incluye señalización RETIE.	UND	4,00	\$ 53.669,00	\$ 214.676,00	0,00	\$ 0,00
6.4.5	Suministro, transporte e instalación de Automático enchufable 1x20 A, 120V, 20-6 KA. Incluye señalización RETIE.	UND	5,00	\$ 21.301,00	\$ 106.505,00	5,00	\$ 106.505,00
6.4.6	Suministro, transporte e instalación de caja de distribución de comunicaciones. Incluye, adaptador terminal PVC 3/4" y 1", gabinete metálico en calibre 18, y demas accesorios de instalación y marcación.	UND	1,00	\$ 617.227,00	\$ 617.227,00	1,00	\$ 617.227,00
Subtotal					\$ 3.313.518,00		\$ 2.651.437,00

6.5	SALIDAS DE BAJA TENSION							
6.5.1	Suministro, transporte e instalación de salida de TOMA DEDICADA (#12 LSHF - EMT) por techo o pared. Incluye red 3 No 12 LSHF Cu, ducto EMT 3/4", caja Rawelit octogonal, caja Rawelit rectangular, conectores tipo resorte, y demás accesorios de instalación y marcación.	UND	34,00	\$ 240.242,00	\$ 8.168.228,00	29,00	\$ 6.967.018,00	
6.5.2	Suministro, transporte e instalación de salida de TOMA BIFASICA (#10 LSHF - EMT) por techo o pared. Incluye red 3 No 10 LSHF Cu, ducto EMT 3/4", caja Rawelit octogonal, caja Rawelit rectangular, conectores tipo resorte, y demás accesorios de instalación y marcación.	UND	4,00	\$ 161.303,00	\$ 645.212,00	0,00	\$ 0,00	
6.5.3	Suministro, transporte e instalación de salida de TOMA (#12 LSHF - EMT) por techo o pared. Incluye red 3 No 12 LSHF Cu, ducto EMT 3/4", caja Rawelit octogonal, caja Rawelit rectangular, conectores tipo resorte, y demás accesorios de instalación y marcación.	UND	1,00	\$ 133.915,00	\$ 133.915,00	1,00	\$ 133.915,00	
6.5.4	Suministro, transporte e instalación de salida TOMA (#12 LSHF - PVC) de pared o techo. Incluye red 3 No 12 LSHF Cu, ducto PVC 3/4", caja PVC rectangular o cuadrada, conectores tipo resorte, y demás accesorios de instalación y marcación.	UND	15,00	\$ 92.976,00	\$ 1.394.640,00	0,00	\$ 0,00	
6.5.5	Suministro, transporte e instalación de luminaria EASY EKO II LED PREMIUM 2,834 m / 1R / 68,6 W / 5584 LJ 4000K - 3000K / OPAL o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir la intención de iluminación ornamental indicada en planos.	UND	30,00	\$ 1.153.601,00	\$ 34.608.030,00	0,00	\$ 0,00	
6.5.6	DRIVER LED DE EMERGENCIA BSL310LP PLEDG316/10W/1000LM/913702458001/PHILIPS.	UND	9,00	\$ 657.437,00	\$ 5.916.933,00	0,00	\$ 0,00	
6.5.7	Suministro, transporte e instalación de luminaria de Emergencia, aviso y doble spot direccionable o similar. Incluye elementos de marcación y demás accesorios de instalación. Debe cumplir niveles de iluminación y uniformidad indicados en el plano adjunto en los estudios previos.	UND	1,00	\$ 161.011,00	\$ 161.011,00	0,00	\$ 0,00	
Subtotal					\$ 51.027.969,00		\$ 7.100.933,00	
6.6	SALIDAS DE COMUNICACIONES							
6.6.1	Suministro, transporte e instalación de salida de comunicaciones en ducto PVC 3/4", incluye caja cuadrada, jack rj45, cable utp cat 6 y demás accesorios de instalación y marcación.	UND	5,00	\$ 160.637,00	\$ 803.185,00	0,00	\$ 0,00	
6.6.2	Suministro, transporte e instalación de salida de comunicaciones en ducto EMT 3/4", incluye caja cuadrada, face plate, jack rj45, cable utp cat 6 y demás accesorios de instalación y marcación.	UND	1,00	\$ 207.716,00	\$ 207.716,00	1,00	\$ 207.716,00	
6.6.3	Certificación de puntos de datos.	UND	6,00	\$ 24.127,00	\$ 144.762,00	0,00	\$ 0,00	
Subtotal					\$ 1.155.663,00		\$ 207.716,00	
6.7	CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN							
6.7.1	Certificación plena de conformidad con RETIE expedida por organismo acreditado ONAC. (B)	UND	1,00	\$ 3.971.502,00	\$ 3.971.502,00	0,00	\$ 0,00	
6.7.2	Elaboración de planos, memorias de obra eléctrica As Build y ajuste de memorias de cálculo RETIE y RETILAP.	UND	1,00	\$ 3.087.626,00	\$ 3.087.626,00	0,00	\$ 0,00	
6.7.3	Certificación plena de conformidad con RETILAP para alumbrado exterior o interior expedida por organismo acreditado ONAC. (B)	UND	1,00	\$ 4.358.657,00	\$ 4.358.657,00	0,00	\$ 0,00	
Subtotal					\$ 11.417.785,00		\$ 0,00	
7	ASEO Y LIMPIEZA							
7.1	Aseo y limpieza.	m2	428,25	\$ 3.466,00	\$ 1.484.314,50	0,00	\$ 0,00	
7.2	Lavado de ladrillo a la vista existente con limpiador para mampostería y aplicación de repelente de agua para fachadas.	m2	153,27	\$ 92.512,00	\$ 4.983.114,24	0,00	\$ 0,00	
Subtotal					\$ 6.467.428,74		\$ 0,00	
				VALOR TOTAL	\$ 174.081.631,38		\$ 93.810.672,00	


LUZ MARIBEL DAVILA PEREZ
 SUPERVISOR RECTORIA INSTITUCION EDUCATIVA LICEO PATRIA


ING. CARLOS ALBERTO GUERRERO MONCADA
 R/L GRACA CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SAS
 INTERVENTORIA


ING. FRANCISCO JAVIER MORENO RIVERO
 CONTRATISTA DE OBRA

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.J.U.				
NOTA 2: El A.J.U. y su discriminación deben estar en porcentaje (%)				
	DESCRIPCION			PORCENTAJE
	ADMINISTRACIÓN	Aa=		31%
	IMPREVISTO	Ia=		0%
	UTILIDAD	Ua=		4%
	TOTAL A.J.U	A.J.U.=		35%



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO PATRIA

CONTRATO DE OBRA N° 017 DEL 26 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO PATRIA"
 LOTE No 2 BLOQUES 2 Y 3 VALOR PRESUPUESTO \$ 344.632.913,88

VALOR ACTA PARCIAL No.1: \$235.999.034,33
 FECHA: Octubre 28 de 2022
 AVANCE: 68.48%

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ORIGINALES				ACTA PARCIAL No.1	
		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
1	PRELIMINARES						
1.1	MEDICIONES						
1.1.1	Localización y replanteo manual para el proyecto	m2	508,95	\$ 1.564,00	\$ 795.997,80	500,00	\$ 782.000,00
1.2	DESMONTES						
1.2.1	Desmonte de teja liviana, incluye cargue y retiro	m2	508,95	\$ 7.935,00	\$ 4.038.518,25	500,00	\$ 3.967.500,00
1.3	DEMOLICIONES						
1.3.2	Demolición placa de piso en general con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final (Incluye pisos, rampas en concreto, adoquín, losa, tableta y cualquier otro tipo de acabado)	m3	2,90	\$ 133.835,00	\$ 388.121,50	2,90	\$ 388.121,50
1.4	EXCAVACIONES						
1.4.1	Excavación manual en zanja en material común en seco, Ancho Max: 60 cm, Prof. Max: 100 cm, incluye cargue, retiro y disposición final	m3	6,77	\$ 58.355,00	\$ 395.063,35	1,33	\$ 77.612,15
1.5	RELLENOS						
1.5.1	Releño con material seleccionado de préstamo, compactación mecánica con apisonador	m3	4,71	\$ 89.506,00	\$ 421.573,26	0,00	\$ 0,00
Subtotal					\$ 6.039.274,16		\$ 5.215.233,65
ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS							
ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS							
2.1.1	Mantenimiento correas y vigas metálicas de cubierta con acabado en pintura anticorrosiva y esmalte para superficies metálicas de interior	ml	747,39	\$ 11.793,00	\$ 8.813.970,27	747,39	\$ 8.813.970,27
Subtotal					\$ 8.813.970,27		\$ 8.813.970,27
CUBIERTAS Y CANALES							
CUBIERTAS							
3.1.1	Cubierta en panel doble tendido tipo sándwich, cara externa en acero galvanizado pre pintado calibre 26, cara interna en acero galvanizado pre pintado calibre 28 y aislante en espuma de poliuretano expandido de alta densidad PUR, espesor 5 cm. Incluye remates en acero galvanizado pre pintado calibre 24.	m2	699,00	\$ 215.307,00	\$ 150.499.593,00	699,00	\$ 150.499.593,00
CANALES Y BAJANTES							
3.2.1	Canal lámina galvanizada Cal. 22 D= 58 cm. Incluye pintura anticorrosiva y esmalte.	m	138,20	\$ 154.490,00	\$ 21.350.518,00	138,20	\$ 21.350.518,00
Subtotal					\$ 171.850.111,00		\$ 171.850.111,00
RED SANITARIA Y VENTILACIÓN							
TUBERÍAS PVC SANITARIA Y VENTILACIÓN							
4.1.1	Red sanitaria PVC Diámetro 3", incluye accesorios de conexión	m	20,50	\$ 38.257,00	\$ 743.268,50	0,00	\$ 0,00
Subtotal					\$ 743.268,50		\$ 0,00
RED AGUA LLUVIA							
TUBERÍAS PVC AGUA LLUVIA							
5.1.1	Bajante agua lluvia PVC Diámetro 3", incluye accesorios de conexión	m	21,00	\$ 38.023,00	\$ 798.483,00	0,00	\$ 0,00
PUNTOS AGUA LLUVIA PVC							
5.2.1	Punto agua lluvia PVC de 3", incluye accesorio de conexión	und	9,00	\$ 35.777,00	\$ 321.993,00	0,00	\$ 0,00
Subtotal					\$ 1.120.476,00		\$ 0,00
RED ALCANTARILLADO							
TUBERÍAS PVC PARED ESTRUCTURAL							
6.1.1	Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 110mm (4"), incluye accesorios de conexión	m	15,00	\$ 62.412,00	\$ 936.180,00	0,00	\$ 0,00
6.1.2	Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 160mm (6"), incluye accesorios de conexión	m	8,60	\$ 80.225,00	\$ 689.935,00	0,00	\$ 0,00
Subtotal					\$ 1.626.115,00		\$ 0,00
CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN							
APARATOS REDES HIDROSANITARIAS Y AGUA LLUVIA							
7.1.1	Caja en concreto 3000 psi mezclado en sitio (34 cm x 34 cm), incluye acero de refuerzo y rejilla de piso en hierro fundido (24 cm x 24 cm)	und	2,00	\$ 321.622,00	\$ 643.244,00	0,00	\$ 0,00
7.1.2	Caja en concreto 3000 psi mezclado en sitio (50 cm x 50 cm), incluye acero de refuerzo y rejilla de piso en hierro fundido (40 cm x 40 cm)	und	2,00	\$ 359.702,00	\$ 719.404,00	0,00	\$ 0,00
Subtotal					\$ 1.362.648,00		\$ 0,00
INSTALACIONES ELECTRICAS							
PRELIMINARES							
8.1.01	Retiro, desarme, transporte a bodega del municipio de Caja de medidor, tableros de distribución, salidas eléctricas internas, salidas de comunicaciones internas en edificación a remodelar.	UND	2,00	\$ 389.524,00	\$ 779.048,00	2,00	\$ 779.048,00
Subtotal					\$ 779.048,00		\$ 779.048,00
CANALIZACIÓN DE BAJA TENSIÓN							
8.2.1	Suministro, transporte e instalación de bandeja portacable electroincandada tipo malla 54 x 300 y demás accesorios de instalación y marcación.	ML	98,00	\$ 103.603,00	\$ 10.153.094,00	0,00	\$ 0,00
8.2.2	Suministro, transporte e instalación de Banco de ducto 4x2" PVC conduit tipo pesado, incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización, terminal tipo campana, retiro de escombros y disposición final.	ML	41,00	\$ 45.131,00	\$ 1.850.371,00	27,00	\$ 1.218.537,00
8.2.3	Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de 600x600x890 mm (medidas internas) norma codensa CS274. Incluye tapa de concreto reforzado de 3000 psi de 720 x 720 mm con marco y contramarco metálico soldados, fondo en gravilla y señalización RETIE y ESSA para todos los circuitos.	UND	8,00	\$ 733.600,00	\$ 5.868.800,00	3,00	\$ 2.200.800,00
8.2.4	Suministro, transporte e instalación de ducto EMT 1", y demás accesorios de instalación y marcación.	ML	52,00	\$ 27.493,00	\$ 1.429.636,00	0,00	\$ 0,00
8.2.5	Suministro, transporte e instalación de salida para Sonido, Campana cambio de clase, WIFI, ducto EMT 3/4", caja Rawelt cuadrada, y demás accesorios de instalación y marcación.	UND	27,00	\$ 66.857,00	\$ 1.805.139,00	0,00	\$ 0,00
8.2.6	Suministro, transporte e instalación de salida de comunicaciones en ducto EMT 3/4", incluye caja Rawelt cuadrada, face plate, Jack RJ45, cable utp cat 6 y demás accesorios de instalación y marcación.	UND	2,00	\$ 156.554,00	\$ 313.108,00	0,00	\$ 0,00

8.2.7	Suministro, transporte e instalación de cable UTP CAT6 Tipo exterior. Incluye accesorios de instalación y señalización.	ML	1.200,00	\$ 3.814,00	\$ 4.576.800,00	0,00	\$ 0,00	
8.2.8	Suministro, transporte e instalación de cable duplex polarizado #16 AWG para sonido. Incluye accesorios de instalación y señalización.	ML	700,00	\$ 6.722,00	\$ 4.705.400,00	0,00	\$ 0,00	
8.2.9	Suministro, transporte e instalación de cable coaxial RG-6 para tv. Incluye accesorios de instalación y señalización.	ML	700,00	\$ 3.389,00	\$ 2.372.300,00	0,00	\$ 0,00	
8.2.10	Instalación de CAMARA CCTV (existente) incluye base y accesorios de instalación.	UND	24,00	\$ 37.694,00	\$ 904.656,00	0,00	\$ 0,00	
8.2.11	Instalación y conexión de equipo existente (VIDEO-BEAM, TELEVISOR, ANTENA) incluye base y accesorios de instalación.	UND	6,00	\$ 37.694,00	\$ 226.164,00	0,00	\$ 0,00	
8.2.12	Instalación de EQUIPO DE SONIDO (existente) incluye base y accesorios de instalación.	UND	9,00	\$ 37.694,00	\$ 339.246,00	0,00	\$ 0,00	
8.2.13	Instalación de TV (existente) incluye base y accesorios de instalación.	UND	9,00	\$ 37.694,00	\$ 339.246,00	0,00	\$ 0,00	
Subtotal					\$ 34.883.960,00		\$ 3.419.337,00	
REDES								
8.3.1	Suministro, transporte e instalación de ducto 2" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y retiro de escombros y disposición final.	ML	28,00	\$ 18.344,00	\$ 513.632,00	0,00	\$ 0,00	
8.3.2	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable Cu No 3x2 + 1x2N + 1x2T LSHF (Libre de halógenos). Incluye accesorios de instalación y señalización.	ML	45,00	\$ 85.127,00	\$ 3.830.715,00	0,00	\$ 0,00	
8.3.3	Suministro, transporte e instalación de caja de Inspección de 400x400x700 mm (medidas internas) norma ESSA R53-001. Incluye tapa de concreto reforzado de 3000 psi con marco y contramarco metálico soldados, fondo en grava y señalización RETE y ESSA para todos los circuitos.	UND	3,00	\$ 394.997,00	\$ 1.184.991,00	3,00	\$ 1.184.991,00	
Subtotal					\$ 5.529.338,00		\$ 1.184.991,00	
SALIDAS								
8.4.1	Suministro, transporte e instalación de salida de TOMA (#12 LSHF - EMT) por techo o pared. Incluye red 3 No 12 LSHF Cu, ducto EMT 3/4", caja Rawlett octagonal, caja Rawlett rectangular, conectores tipo resorte, y demás accesorios de instalación y marcación.	UND	114,00	\$ 100.811,00	\$ 11.492.454,00	0,00	\$ 0,00	
8.4.2	Suministro, transporte e instalación de salida de tomacorriente doble monofásico GFCI por piso. Incluye cableado 3 Cu No 12 THHN, ducto EMT 3/4", caja rectangular EMT 10x4 cm, tomacorriente doble monofásico con polo a tierra GFCI, conectores tipo resorte, y demás accesorios de instalación y marcación.	UND	3,00	\$ 149.793,00	\$ 449.379,00	0,00	\$ 0,00	
8.4.3	Suministro, transporte e instalación de luminaria Linear square led 50W 1.2m o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir la intención de iluminación ornamental indicada en planos.	UND	49,00	\$ 331.189,00	\$ 16.228.261,00	0,00	\$ 0,00	
8.4.4	Suministro, transporte e instalación de luminaria Linear square led 40W 125 x 4.25 x 8 Cm, 4000K, 3400lm, 50.000 HORAS o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir la intención de iluminación ornamental indicada en planos.	UND	17,00	\$ 308.764,00	\$ 5.248.988,00	0,00	\$ 0,00	
8.4.5	Suministro, transporte e instalación de PANEL LED SUM 40W 600x500mm - 100.000 horas - dimmerizable o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir niveles de iluminación y uniformidad indicados en el plano adjunto en los estudios previos.	UND	11,00	\$ 251.052,00	\$ 2.761.572,00	0,00	\$ 0,00	
8.4.6	Suministro, transporte e instalación de BALA led SUM 16W, 6500K, dimmerizable, 100.000 horas- o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir niveles de iluminación y uniformidad indicados en el plano adjunto en los estudios previos.	UND	3,00	\$ 117.122,00	\$ 351.366,00	0,00	\$ 0,00	
8.4.7	Suministro, transporte e instalación de BALA led 22W + cilindro, 6500K, (7 años de garantía) o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir niveles de iluminación y uniformidad indicados en el plano adjunto en los estudios previos.	UND	3,00	\$ 262.104,00	\$ 786.312,00	0,00	\$ 0,00	
8.4.8	Suministro, transporte e instalación de BALA led 16W + cilindro, 6500K, (7 años de garantía) o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir niveles de iluminación y uniformidad indicados en el plano adjunto en los estudios previos.	UND	9,00	\$ 219.621,00	\$ 1.976.589,00	0,00	\$ 0,00	
8.4.9	Suministro, transporte e instalación de BALA led 13W + cilindro, 6500K, (7 años de garantía) o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir niveles de iluminación y uniformidad indicados en el plano adjunto en los estudios previos.	UND	4,00	\$ 244.611,00	\$ 978.444,00	0,00	\$ 0,00	
8.4.10	Suministro, transporte e instalación de luminaria HERMETICA 20w TIPO MODULO, 1800LM, 5000K, 50.000H o similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y señalización. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir niveles de iluminación y uniformidad indicados en el plano adjunto en los estudios previos.	UND	6,00	\$ 96.048,00	\$ 576.288,00	0,00	\$ 0,00	
8.4.11	Instalación y conexión de equipo existente (ventilador, cámara cctv, sonido, carpene). Incluye base y accesorios de instalación.	UND	12,00	\$ 34.025,00	\$ 408.420,00	0,00	\$ 0,00	
Subtotal					\$ 41.258.073,00		\$ 0,00	
CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN.								
8.5.1	Elaboración de planos y memorias de obra eléctrica As-Built.	UND	1,00	\$ 762.377,00	\$ 762.377,00	0,00	\$ 0,00	
8.5.2	Certificación plena de conformidad con RETILAP para alumbrado exterior o interior expedida por organismo acreditado ONAC.	UND	1,00	\$ 3.228.630,00	\$ 3.228.630,00	0,00	\$ 0,00	
Subtotal					\$ 3.991.007,00		\$ 0,00	
ASEO Y LIMPIEZA								
9.1.1	Aseo y limpieza.	m2	508,95	\$ 2.567,00	\$ 1.306.474,65	0,00	\$ 0,00	
Subtotal					\$ 1.306.474,65		\$ 0,00	
					COSTO DIRECTO	\$ 279.303.763,58		\$ 291.282.690,92
					Administración	19,29%	\$ 54.256.999,76	\$ 37.085.435,77
					Utilidad	4,00%	\$ 11.172.150,54	\$ 7.650.507,64
					VALOR TOTAL		\$ 344.632.913,88	\$ 235.998.634,33


Luz Maribel Davila Perez
 SUPERVISOR RECTORA
 INSTITUCION EDUCATIVA UCEO PATRIA


ING. CARLOS ALBERTO GUERRERO MONCADA
 R/L GRACA CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SAS
 INTERVENTORIA


ING. FRANCISCO JAVIER MORENO RIVERO
 CONTRATISTA DE OBRA

**FORMATO No. 02 - Certificado de Pago Seguridad Social y Parafiscales
(Persona Jurídica – Persona natural)**

Bucaramanga, Octubre 28 de 2022.

Señores:


INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO PATRIA
Bucaramanga – Santander.

REFERENCIA: CUMPLIMIENTO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL para el Contrato No. 017 - 2022, cuyo objeto es la “**CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO PATRIA**”

PRESENTACIÓN A: LOTE No. 01 y LOTE No. 02.

FRANCISCO JAVIER MORENO RIVERO, identificado con cedula de ciudadanía No. 91.210.598 expedida en Bucaramanga, obrando como proponente - persona natural con registro mercantil NIT 91.210.598-4, luego de examinar las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y las demás relacionadas con la seguridad social, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, que tengo personal a cargo y por ende estoy obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar).

Dada en Bucaramanga, 28 de octubre de 2022.



FRANCISCO JAVIER MORENO RIVERO
C.C. No. 91.210.598 de Bucaramanga,
persona natural con registro mercantil
Calle Real No. 5 – 25 Bucaramanga.
Javierm1122@hotmail.com
316 7452644



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-10-06, 04:04:08 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2022
Empresa	ING FRANCISCOJAVIER MORENO RIVERO
NIT	NI 91210598
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	58766135
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1693293060
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 1.467.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	5	\$ 480.000	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 112.000	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	1	\$ 112.000	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	3	\$ 64.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	\$ 56.000	\$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	2	\$ 56.000	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUOVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 28.000	\$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	8	\$ 355.600	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	8	\$ 204.000	\$ 0
SubTotales:				\$ 1.467.600	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 1.467.600





SuAporte

AUTOLIQUIDACIÓN CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-10-11, 10:44:16 PM

Tipo Planilla: E-PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS

Período Cotización: septiembre de 2022

Período Servicio: octubre de 2022

Número Planilla: 58786135

PAGADO 06/10/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Table with 2 columns: Field (Razón Social, Documento, Tipo de Empresa, etc.) and Value (ING FRANCISCO JAVIER MORENO RIVERO, N191210598, EMPLEADOR, etc.)

II. DETALLE DEL APORTANTE

Main table with columns: Datos del Afiliado, Novedades, Pensiones, Salud, Riesgos, Cajas, Parafiscales, Total. Contains multiple rows of employee data.

III. TOTALES

Summary table with columns: IBC Pension, IBC Salud, IBC Riesgos, IBC Cajas, Aportes Pension, Aportes Salud, Aportes Riesgos, Aportes Cajas, Aportes Para, Aportes ICBF, Aportes ESAP, Aportes Min Laboral, Inapacidades, Licencias, Salidas e Favor EPS, Inapacidades ATIP, SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA, TOTAL INTERESES DE MORA, TOTAL FINAL.





2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

14755360392



(415)7707212489984(8020) 000001475536039 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 1 2 1 0 5 9 8 6. DV 4 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 14. Buzón electrónico 4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2 25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3 26. Número de Identificación 9 1 2 1 0 5 9 8 27. Fecha expedición 1 9 7 9, 0 4, 0 4
Lugar de expedición COLOMBIA 28. País 1 6 9 29. Departamento Santander 6 8 30. Ciudad/Municipio Bucaramanga 0 0 1
31. Primer apellido MORENO 32. Segundo apellido RIVERO 33. Primer nombre FRANCISCO 34. Otros nombres JAVIER

35. Razón social

36. Nombre comercial SEÑALES INTELIGENTES DE TRAFICO 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 39. Departamento Santander 40. Ciudad/Municipio Bucaramanga

41. Dirección principal CL REAL 5 25 CONJ CHICO REAL II CIUADELA REAL DE MINAS

42. Correo electrónico abocont25@hotmail.com

43. Código postal 0 44. Teléfono 6 3 4 0 9 1 8 45. Teléfono 2


CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código	
7 1 1 2	1 9 8 8, 0 8, 0 7	4 2 9 0	2 0 1 1, 0 8, 1 0	2 7 4 0 4 6 6 3	2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 9 1 0 1 4 1 9 2 2 4 2 4 8 5 2

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
- 09- Retención en la fuente en el impuesto
- 10- Obligado aduanero
- 14- Informante de exogena
- 19- Productor de bienes y/o servicios exen
- 22- Obligado a cumplir deberes formales a
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48- Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52- Facturador electrónico



Obligados aduaneros										Exportadores					
54. Código										55. Forma	56. Tipo	Servicio			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	3	1	1	2	3	
2	2	3										57. Modo			
												58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021-05-04/10:40:59

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:
984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14755360392



(415)7707212489984(8020) 000001475536039 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 1 2 1 0 5 9 8	6. DV 4	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	14. Buzón electrónico 4
---	------------	---	----------------------------

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	<input type="checkbox"/>	63. Formas asociativas	<input type="checkbox"/>	64. Entidades e institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	<input type="checkbox"/>
65. Fondos	<input type="checkbox"/>	66. Cooperativas	<input type="checkbox"/>	67. Sociedades y organismos extranjeros	<input type="checkbox"/>
68. Sin personería jurídica	<input type="checkbox"/>	69. Otras organizaciones no clasificadas	<input type="checkbox"/>	70. Beneficio	<input type="checkbox"/>

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	0 9		82. Nacional	_____ %
72. Número	_____	_____	83. Nacional público	_____ %
73. Fecha	_____	_____	84. Nacional privado	_____ %
74. Número de notaría	_____	_____	85. Extranjero	_____ %
75. Entidad de registro	0 3	_____	86. Extranjero público	_____ %
76. Fecha de registro	1 9 9 8 1 2 1 4	_____	87. Extranjero privado	_____ %
77. No. Matrícula mercantil	0 7 1 8 5 7 - 0 1	_____		
78. Departamento	6 8	_____		
79. Ciudad/Municipio	5	_____		
Vigencia				
80. Desde	_____	_____		
81. Hasta	_____	_____		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 0 1 0 1		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario


14755360392



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 1 2 1 0 5 9 8	6. DV 4	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	14. Buzón electrónico 4
---	------------	---	----------------------------

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 7 3 1 5 5 1 7		3 8 9 3 0 T
	152. Primer apellido PEÑARANDA	153. Segundo apellido QUINTERO	154. Primer nombre ANAYIBE	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento 2 0 1 4 1 0 1 7				



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14755360392



(415)7707212489984(8020) 000001475536039 2


5. Número de identificación Tributaria (NIT) 9 1 2 1 0 5 9 8	6. DV 4	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	14. Buzón electrónico 4
---	------------	---	----------------------------

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios, entre otros

160. Tipo de establecimiento Centro de explotación miner 0 5	161. Actividad económica Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2
162. Nombre del establecimiento SEÑALES INTELIGENTES DE TRAFICO	
163. Departamento Santander 6 8	164. Ciudad/Municipio Bucaramanga 0 0 1
165. Dirección CL REAL 5 25 CA 5 CONJ CHICO REAL II	
166. Número de matrícula mercantil 7 0 9 3 3	167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 8 1 2 1 4
168. Teléfono 6 3 4 0 9 1 8	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre



FRANCISCO JAVIER MORENO RIVERO
NIT 91.210.598-
CALLE REAL 5 25 CONJ CHICO REAL II
CIUDADELA REAL DE MINAS
Tel: (037) 6340918
Bucaramanga - Colombia
abocont25@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE-1

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA LICEO PATRIA		
NIT	804.011.722-3	Teléfono	(607) 6453048
Dirección	CRA 33 18 53	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/10/2022, 11:15
Expedición	31/10/2022, 14:09
Vencimiento	31/10/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAGO ACTA PARCIAL No.1 CONTRATO 017-2022 LICEO PATRIA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LICEO PATRIA	1.00	329,809,706.33

Total items: 1	Total Bruto	329,809,706.33
----------------	-------------	----------------

Valor en Letras: Trescientos veintinueve millones ochocientos nueve mil setecientos seis pesos m/cte con treinta y tres cent.	Total a Pagar	329,809,706.33
--	---------------	----------------

Condiciones de Pago:
Transferencia \$ 329,809,706.33

Observaciones:
PAGO DEL ACTA No. 1 LA CUAL SE REFIERA A LA " CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LICEO PATRIA."

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764038739664 aprobado en 20221031 prefijo FE desde el número 1 al 1000

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A. NIT: 830.048.1458



CERTIFICACION

BUCARAMANGA, SANTANDER, 13/09/2022


Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **FRANCISCO JAVIER MORENO RIVERO** con **Cédula de Ciudadanía 91.210.598** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número 047870000073

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



Ciudad y Fecha:	BUCARAMANGA AÑO 2022 MES 11 DIA 02	329.809.706,33
Pagado a:	FRANCISCO JAVIER MORENO RIVERO	NIT 91.210.598 4
Por concepto de:	PRIMER PAGO PARCIAL ACTA 1. CONTRUCCION, AMPLIACION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LICEO PATRIA	
La suma (en letras):	TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS CON 33 CENTAVOS MCTE	
Dependencia que solicita el bien o servicio	RECTORIA	FECHA: AÑO 2022 MES 0 DIA 0
No. Cotización de Cotizaciones	SIN NUMERO	fecha: AÑO 2022 MES 0 DIA 0
No. Factura o Cuenta de Cobro	FE-1	fecha: AÑO 2022 MES 10 DIA 31

Imputación Contable

CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CREDITOS												
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES														
240101	Bienes y servicios	329.809.706,33													
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		114.111.213,17												
111005	Cuenta Corriente Bancaria														
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS														
190604	Anticipo Para Adquisición de Bienes y Servicios		164.904.853,17												
2436	RETENCION EN LA FUENTE														
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Base Retención</th> <th>%</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>2,5%</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>329.809.706</td> <td>2%</td> </tr> </table>	Base Retención	%	-	10%	-	4%	-	2,5%	-	15%	329.809.706	2%		
Base Retención	%														
-	10%														
-	4%														
-	2,5%														
-	15%														
329.809.706	2%														
243603	Honorarios		0,00												
243605	Servicios		0,00												
243608	Compras		0,00												
243625	Impuesto a las Ventas		0,00												
243626	Contrato de Obra	329.809.706	6.597.000,00												
2407	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS														
240722	Otros-Gober de Sder-Ordenanza 012/05	13.192.400	1.319.240,00												
2407	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS														
240722	Estampillas Departamentales - PRO-UIS	329.809.706	6.596.200,00												
240722	Estampillas Departamentales - PRO-HOSPITAL	329.809.706	6.596.200,00												
2407	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES														
240790	Municipales-Bienestar Adulto Mayor	329.809.706	6.597.000,00												
240790	Municipales-Pro cultura	329.809.706	6.597.000,00												
240790	Municipales-Pro Deporte y Recreación	-	0,00												
240790	Municipales-Contribucion Contrato de Obra	329.809.706	16.491.000,00												
SUMAS IGUALES		329.809.706,33	329.809.706,33												

Imputación presupuestal

CODIGO	CONCEPTO DE CUENTA	Vr. DEBITO	Vr. CREDITO
	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES		
	CONSTRUCCION AMPLIACION, ADECUACION, MANTENIMIENTO INF		329.809.706
	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)		
	CONSTRUCCION AMPLIACION, ADECUACION, MANTENIMIENTO INF	329.809.706,33	

Elaborado por: CLAUDIA CECILIA PORTILLA FERNANDEZ Ordenador de Gasto-Rector LUZ MARIBEL DAVILA PEREZ	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20%;">BANCO</td> <td style="width:30%;">BANCO DAVIVIENDA</td> <td style="width:20%;">RECURSOS</td> <td style="width:30%;">S.G.P RECURSOS MUNICIPALES</td> </tr> <tr> <td>CUENTA No.</td> <td>0464 6999 8184</td> <td colspan="2"># PAGO ELECTRONICO 6 # CHEQUE PAGO ELECTRONICO</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Firma y Sello del Beneficiario</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;">Espacio para huella</td> </tr> <tr> <td colspan="2">C.C. O NIT.</td> <td colspan="2">91210598 - 4</td> </tr> </table>	BANCO	BANCO DAVIVIENDA	RECURSOS	S.G.P RECURSOS MUNICIPALES	CUENTA No.	0464 6999 8184	# PAGO ELECTRONICO 6 # CHEQUE PAGO ELECTRONICO		Firma y Sello del Beneficiario				 			Espacio para huella	C.C. O NIT.		91210598 - 4	
BANCO	BANCO DAVIVIENDA	RECURSOS	S.G.P RECURSOS MUNICIPALES																		
CUENTA No.	0464 6999 8184	# PAGO ELECTRONICO 6 # CHEQUE PAGO ELECTRONICO																			
Firma y Sello del Beneficiario																					
 			Espacio para huella																		
C.C. O NIT.		91210598 - 4																			

INSTITUCION EDUCATIVA LICEO PATRIA

NIT: 804.011.722 - 3

BUCARAMANGA

FECHA: AÑO: 2022 MES: 11 DIA: 02

ORDEN DE PAGO No 053

Beneficiario: FRANCISCO JAVIER MORENO RIVERO

Número de C.C. ó NIT: 91.210.598

POR CONCEPTO DE:

PRIMER PAGO PARCIAL ACTA 1. CONTRUCCION, AMPLIACION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LICEO PATRIA

Según Contrato No 017 de 2022

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO PRESUPUESTO	2.1.2.02.02.005-01-41				
DESCRIPCION DEL RUBRO PRESUPUESTO	CONSTRUCCION AMPLIACION, ADECUACION, MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA				
FUENTE DE RECURSOS	S G. P RECURSOS MUNICIPALES				
VALOR	518.714.545,26				
Número de C.D.P (Certificado de	039	Fecha(aaaa/mm/dd)	2022	/	7 / 28
Número de R.P. (Registro Presupuestal)	041	Fecha(aaaa/mm/dd)	2022	/	09 / 12

RESUMIDO IMPUTACION CONTABLE

Nro	DETALLE	CODIGO CONTABLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	VALOR BASE
1	Mantenimiento	511115	329.809.706,33		
2	Bienes y servicios	240101		329.809.706,33	
SUMAS IGUALES \$			329.809.706,33	329.809.706,33	

LUZ MARIBEL DAVILA PEREZ

LUZ MARIBEL DAVILA PEREZ
Ordenador de Gasto

CLAUDIA CECILIA PORTILLA FERNANDEZ

CLAUDIA CECILIA PORTILLA FERNANDEZ
Elaboró



Bienvenido: Señor(a) CLAUDIA CECILIA PORTILLA FERNANDEZ
NIT 9040117223 - LICEO PATRIA

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

- Empresa: LICEO PATRIA
- Consulta de Cuentas
- Certificaciones
- Informe Anual Costos
- Reporte Anual de Costos
- Cuentas Maestras
- Informes
- Inscripciones
- Multicuenta
- Pagos
- Pago a Proveedores

Empezo del pago

Nombre del Proceso de Pago	Pago Acta Parcial 1 Javier Higuero	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	05600464****8194	Tipo Proceso Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	5571745	Fecha de Creación	02/11/2022
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Aboro	Uno a Uno
Fecha de pago	02/11/2022	Hora de Pago	12:17
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 114.111.213,17
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 114.111.213,17
Valida Inscripción	No		

No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 114.111.213,17	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00

Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 5.248,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 5.248,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00

No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00

Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00