



SUSPENSIÓN LICITACIÓN PÚBLICA

ACTA DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE LA SUSPENSIÓN No. 02

SUSPENSIÓN No.	Ampliación de la suspensión No. 02
FECHA DE ELABORACION DE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN:	03 de noviembre de 2022.
FECHA DE SUSPENSIÓN:	04 de noviembre de 2022.
FECHA DEL ACTA DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 01	25 de noviembre de 2022.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO A SUSPENDER

CONTRATO No. 017 DEL 26 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO PATRIA."
FECHA DEL CONTRATO	26 DE AGOSTO DE 2022
VALOR DEL CONTRATO:	QUINIENTOS DIESCIOCHO MILLONES SETESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS (\$518.714.545,26), distribuidos así: <ul style="list-style-type: none">➤ LOTE No. 01: PRESUPUESTO AUDITORIO: CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS. (\$174.081.631,38 MCTE)➤ LOTE No. 02: PRESUPUESTO BLOQUE 2 Y 3: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (\$344.632.913,88¹) INCLUIDOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE SE PUEDAN GENERAR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	No. 039 de fecha 28 de julio de 2022.
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 041 de fecha 12 de septiembre de 2022.
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	FRANCISCO JAVIER MORENO RIVERO, identificado con cedula de ciudadanía No. 91.210.598 expedida en Bucaramanga, obrando como proponente – persona natural con registro mercantil NIT 91.210.598-4
SUPERVISORA:	LUZ MARIBEL DAVILA PÉREZ, en calidad de rectora, quien contará con el apoyo jurídico, técnico y financiero de la INTERVENTORIA.

¹ El valor del Lote No. 2 difiere del presentado por el Municipio de Bucaramanga, toda vez que, en las observaciones presentadas por los interesados en el traslado del proyecto de pliego de condiciones, se advirtió inconsistencia en la operación aritmética del ítem 1.3.2. el cual alteró el valor global.



SUSPENSIÓN LICITACIÓN PÚBLICA

PLAZO:	DOS (02) MESES.
FECHA DE INICIO:	Doce (12) de septiembre de 2022.
FECHA DE TERMINACION:	Once (11) de noviembre de 2022.

DE LA SUSPENSIÓN A SOLICITAR

En atención a la facultad legal, que permite a las instituciones educativas acudir a las diferentes variaciones que puede tener un contrato durante su ejecución por acuerdo entre las partes, o unilateralmente de acuerdo con lo contemplado en la Ley 80 de 1993, por medio del presente documento, nos permitimos realizar al CONTRATO No. 017 DEL 26 DE AGOSTO DE 2022, cuyo objeto consiste en la **“CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO PATRIA”**, modificación de **Mutuo Acuerdo**, por existir un acuerdo entre las partes del contrato (contratante - Entidad Pública y contratista - particular o público).

Ahora bien, haciendo uso de las facultades legales que revisten las partes, se requiere **SUSPENDER** el contrato No. 017 DEL 26 DE AGOSTO DE 2022, cuyo objeto consiste en la **“CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO PATRIA”**, previa las siguientes consideraciones,

1. El día 26 de agosto de la presente anualidad, la Institución Educativa Liceo Patria en calidad de **CONTRATANTE**, suscribió el contrato No. 017 con **FRANCISCO JAVIER MORENO RIVERO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 91.210.598 expedida en Bucaramanga, obrando como con **CONTRATISTA** con registro mercantil NIT 91.210.598-4, para desarrollar el objeto referente a la **“CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO PATRIA.”** Lo anterior, como resultado del proceso de selección **No. LP-IELP-001-2022**.
2. El día Doce (12) de septiembre de 2022, en las instalaciones de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO PATRIA**, se reunieron, **LUZ MARIBEL DAVILA PÉREZ - SUPERVISOR(A)** del Contrato, **CARLOS ALBERTO GUERRERO MONCADA**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 88.255.702 de Cúcuta y Matrícula Profesional No. 54202176480 NTS, representante legal de **GRACA CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A.S.** en calidad de **INTERVENTORÍA**, y **FRANCISCO JAVIER MORENO RIVERO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 91.210.598 expedida en Bucaramanga, obrando como proponente - persona natural con registro mercantil NIT 91.210.598-4, en calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de dar **INICIO** del **CONTRATO NO. 017 DEL 26 DE AGOSTO DE 2022**.
3. Aunado a lo anterior, las partes, de común acuerdo, fijaron como plazo de ejecución **DOS (02) MESES**, por lo cual, se establece como fecha de **TERMINACIÓN** el **DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022**.
4. El día 03 de noviembre de 2022, el contratista de obra – ingeniero **FRANCISCO JAVIER MORENO RIVERO**, pasó solicitud de **SUSPENSIÓN DE OBRA**, a la interventoría, en los siguientes términos:

“Una vez realizadas las consultas telefónicas a los proveedores, fabricantes y almacenes eléctricos en el mercado regional y nacional los cuales han manifestado que existe desabastecimiento y escases de las luminarias LED, actividades establecidas en las condiciones originales del contrato.

De acuerdo con lo anteriormente señalado, se realizó un nuevo estudio fotométrico del área del auditorio para determinar el tipo de iluminación que se debe instalar y que cumpla con los requerimientos exigidos por la norma técnica del RETIE.



SUSPENSIÓN LICITACIÓN PÚBLICA

En el bloque No. 2 y No. 3 se actualizo el estudio fotométrico para determinar el tipo de luminaria que se debe instalar para dar cumplimiento con los requerimientos exigidos por la norma técnica del RETIE.

En consideración de lo anterior, adicionados al tiempo de transporte, nacionalización e importación de los materiales correspondientes, hacen que el tiempo tentativo requerido para la entrega sea de quince (15) días calendario, el cual está sujeto a cambios, de acuerdo con las condiciones de inventario y tiempos de espera en fabrica al momento de recibir la orden de compra”.

5. El día 03 de noviembre de 2022, la interventoría, realiza **CONCEPTO DE APROBACIÓN DE SUSPENSIÓN DE OBRA**, en los siguientes términos:

La interventoría de la obra de la referencia GRACA CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.S, ha venido realizando entre sus funciones seguimiento al avance de cada una de las actividades del proyecto.

En los comités y visitas realizadas por la Oficina de Bienes y Servicios de la secretaria de Educación de Bucaramanga, junto con el ingeniero Francisco Javier Moreno Rivero, director de la obra, la interventoría y la Supervisión de la Institución Liceo Patria, en donde se ha expuesto la necesidad de realizar un nuevo diseño Fotométrico del Auditorio ante el desabastecimiento de las luminarias LED, en el ítem 6.5.5 del Auditorio. 6.5.5. Suministro, transporte e instalación de luminaria EASY EKO II LED PREMIUM 2,834 m / 1R/68,6 W/ 9584L/ 4000K-3000K/ OPAL, o SIMILAR.

Una vez analizada las situaciones planteadas se solicitó la colaboración de los ingenieros eléctricos del proyecto Ing. German Montero y el Ing. Víctor Meneses diseñadores del proyecto eléctrico y lumínico, con lo cual se procedió a solicitar a la firma ESTAND Iluminaciones S.A.S. una actualización del estudio fotométrico del proyecto para su revisión y posterior aprobación de las luminarias que se debe instalar y que cumpla con los requerimientos exigidos por la norma técnica del RETIE.

*Ante esta verificación de los diseñadores se realizó un ajuste el cuadro de cargas, mejoramiento de tableros del proyecto en general para dar cumplimiento con los requerimientos exigidos por la norma técnica del RETIE. La Interventoría da **CONCEPTO FAVORABLE** de la Suspensión de las actividades de ejecución de la obra, solicitadas mediante comunicación por el ingeniero Francisco Javier Moreno Rivero, contratista.*

6. El día 04 de noviembre de 2022, la Institución Educativa, con la aprobación de la Interventoría y del contratista de obra, **ACUERDAN (...)**Suspender temporalmente la ejecución del **CONTRATO No. 017 DEL 26 DE AGOSTO DE 2022**, cuyo objeto consiste en la "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO PATRIA", a partir del día **CUATRO (04) DE NOVIEMBRE DE 2022** y hasta el día **DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE 2022**, o hasta que se superen los hechos que dieron lugar a la suspensión.
7. El día 18 de noviembre de 2022, la Institución Educativa, con la aprobación de la Interventoría y del contratista de obra, **ACUERDAN (...)**Ampliar el plazo de la suspensión de la ejecución del **CONTRATO No. 017 DEL 26 DE AGOSTO DE 2022**, cuyo objeto consiste en la "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO PATRIA", hasta el día **VEINTISIETE (27) DE NOVIEMBRE DE 2022**, o hasta que se superen los hechos que dieron lugar a la suspensión.
8. A la fecha, persisten los motivos de fuerza mayor que impiden, temporalmente, cumplir con las obligaciones contractuales de las partes, por la existencia de causas externas a las mismas, lo que conlleva, a ampliar el plazo de suspensión del contrato. Frente a lo anterior, se advierte



SUSPENSIÓN LICITACIÓN PÚBLICA

que, pese a la suspensión, en todo caso la relación jurídico - comercial subsiste; en esa medida resulta perfectamente viable por el acuerdo de las partes y en algunos casos indispensable por la naturaleza misma del contrato, que el contratista lleve a cabo labores y actividades tendientes a superar los hechos que dieron lugar a la suspensión de contrato, o bien a posibilitar la pronta reanudación de este.

9. Así mismo, se deja constancia que la Institución Educativa ha puesto en conocimiento a la Secretaría de Educación Municipal de la presente situación, a través de las comunicaciones sostenidas con el grupo de bienes y servicios de la Secretaría.

ACUERDAN

Analizada la anterior situación, las partes acuerdan **AMPLIAR EL PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 01 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022**, así:

PRIMERO: Ampliar el plazo de la suspensión de la ejecución del **CONTRATO No. 017 DEL 26 DE AGOSTO DE 2022**, cuyo objeto consiste en la "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO PATRIA", hasta el día **SEIS (06) DE DICIEMBRE DE 2022**, o hasta que se superen los hechos que dieron lugar a la suspensión.

SEGUNDO: Para la reanudación del plazo del **CONTRATO No. 017 DEL 26 DE AGOSTO DE 2022** y de la ejecución del mismo, el **SUPERVISOR, INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA** suscribirán de manera oportuna la correspondiente acta de reinicio.

TERCERO: El Contratista se compromete a mantener actualizadas las pólizas constituidas en el marco de este contrato manteniendo informada a la Compañía de Seguros sobre cualquier modificación o hecho sobreviniente en el marco del mismo. Así mismo se compromete a ampliar la vigencia y cobertura de la(s) póliza(s) constituida(s) inicialmente y allegarlas al Contratante para su revisión y aprobación.

CUARTO: Con la suscripción de la presente acta, las partes intervinientes asumen la responsabilidad que en materia legal se aplique.

En constancia, se firma, en la ciudad de Bucaramanga, por quien por ella intervinieron,

Por la Entidad contratante,

LUZMARIBEL DAVILA PÉREZ

ORDENADOR DEL GASTO

Rectora.

Por el Interventor,

CARLOS ALBERTO GUERRERO MONCADA

representante legal

GRACA CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A.S.

Por el contratista,

FRANCISCO JAVIER MORENO RIVERO

C.C. No. 91.210.598 expedida en Bucaramanga

Persona natural con registro mercantil NIT 91.210.598-4