

	SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	VERSION: 5.0	Página 1 de 2
	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: F-GSEP-4300-238.37-N01.01.F08	

Fecha	06 de octubre de 2022	Hora inicio: 11:36 am	Hora finalización: :1:00 pm
Lugar	Institución Educativa Liceo Patria		
Tema	Reunión Inicial obra cambio de cubiertas y auditorio		

OBJETIVO	Conocer el avance de las obras de la Institución Educativa Liceo Patria
DESARROLLO DE LA REUNIÓN	

Se realiza reunión con el contratista, arquitecto Mateo de Infraestructura, interventoría, rectora, abogada del proceso contractual, equipo de bienes y servicios de la SEB, con el fin de verificar el avance y realizar el seguimiento de obra.

Durante la reunión el contratista presenta un balance previo que incluye las actividades de los APUS no previstas por un valor de \$ 77.982.650, las cuales se revisan durante el recorrido de la obra, se solicita al contratista consolidar la información y el balance de la obra, para dar viabilidad a estas actividades

Por parte del municipio se propone que en cuanto se consoliden la información, se realice una reunión en la oficina del taller de arquitectura, para que los profesionales responsables del proyecto, comparen la información suministrada con la base de datos de la alcaldía municipal.

La rectora informa que presentó ante el consejo directivo la necesidad de realizar el cambio de los pisos del auditorio, sin embargo, se determinó que la IE no cuenta los recursos para el cambio o mantenimiento del mismo.

En cuanto al avance del proceso contractual:

Objeto: Construcción, ampliación y adecuación de la Infraestructura educativa mejorada de la Institución Educativa Liceo Patria.

Fecha firma acta de inicio: 12 de septiembre de 2022

Plazo del contrato: 2 meses

Fecha de terminación: 11 de noviembre de 2022

PORCENTANJE DE AVANCE (26-sept-2022):

Avance físico programado: 41%

Porcentaje ejecutado total: **35%**





ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO:
F-GSEP-4300-238.37-N01.01.F08



EL contratista manifiesta que se han presentando retraso a la programación de la obra estipulada, debido a las lluvias presentadas los últimos días, información que se ha registrado en la bitácora.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

En constancia de la aprobación firman los que en ésta intervinieron.

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO	CORREO ELECTRONICO Y NO. CELULAR	FIRMA
Cristian Alexander Ramírez Parra	Graca Construcción y Consultoría SAS	Director de Interventoría	cristianramirez.510@gmail.com	
Carlos Julio Durán León	Graca Construcción y Consultoría SA	Residente de Interventoría	arqcjduan@hotmail.com	
Francisco Javier Moreno Rivero	Francisco Javier Moreno	Contratista de obra	javiern1122@hotmail.com	
Gloria Azucena Durán	Secretaria de Educación	ByS Profesional Especializado	gduran@bucaramanga.gov.co	
Jose Andrés Carreño Domínguez	Secretaria de Educación	ByS Profesional Universitario	jacarrenod@bucaramanga.gov.co	
Aldahir Peña Hernández	Secretaría de Educación	Bienes y Servicios – Ingeniero Civil	apenah@bucaramanga.gov.co	
Mateo Gomez	Secretaría de Infraestructura	Arquitecta	mgomezd@bucaramanga.gov.co	
Luz Maribel Dávila Pérez	IE Liceo Patria	Rectora	ieliceopatria@bucaramanga.edu.co	
Sandra Velasco Martínez	IE Liceo Patria	Abogada	sandravelascomartinez@gmail.com	
Redactada por	Firma Nombre: Aldahir Peña Hernández Entidad-Cargo: Bienes y Servicios Correo electrónico: apenah@bucaramanga.gov.co			