	SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	VERSION: 5.0	Página 1 de 3
	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: F-GSEP-4300-238.37-N01.01.F08	

Fecha	27 de septiembre de 2022	Hora inicio: 8:00 am	Hora finalización: 10:30 am
Lugar	Institución Educativa Liceo Patria		
Tema	Replanteo de actividades eléctricas y alcance del proyecto		

OBJETIVO	Verificar el alcance de las obras eléctricas del proyecto en la Institución Educativa Liceo Patria
-----------------	--

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza reunión con el contratista, interventoría, ing electricista que diseñó el proyecto, secretaria de la IE y equipo de bienes y servicios de la SEB, con el fin de revisar el alcance de las obras eléctricas del proyecto.

El tablero de distribución del auditorio se instalará donde actualmente está la caja de paso y esta se retirará. La alimentación de este tablero se realizará del tablero principal existente utilizando uno de los totalizadores también existente pero regulando su corriente de acuerdo a lo que está en el diseño planteado.

Se debe construir una malla de tierra para el tablero principal, igualmente en este tablero se deben organizar los cables que están de las acometidas de los otros bloques e identificarlos para su respectiva marcacion. El contratista manifiesta que este ítem no está contemplado dentro del presupuesto del contrato.

Del tablero principal se sale con una acometida subterránea para alimentar desde allí otro subtablero y de ahí a cada una de las acometidas para los diferentes bloques y rectoría. El tablero que recoge la acometida principal estará localizado en la sala de informática, instalando totalizadores para cada uno de los tableros de distribución de cada uno de los bloques contemplados en el diseño. Está su subacometidas irán en tubo EMT de una pulgada, estos ítems tampoco están contemplados en el presupuesto del contrato.



En la oficina de rectoría ubicada en el bloque No. 2, se dejará el tablero existente porque no se puede retirar ya que está sobre un muro espatulado y en el proyecto no se contempló la reparación y pintura de muros, los puntos eléctricos de este salón se dejan, únicamente se va a cambiar el cableado para ponerlo libre de halógeno y se cambian los aparatos tanto eléctricos como de comunicaciones.




Teniendo en cuenta que se retiró el cielo raso de los espacios que tenían aire acondicionado, al instalar la nueva cubierta quedarán algunos espacios vacíos que permitirían la fuga del aire acondicionado, esta situación se evidencia en la sala de profesores, sala de informática y oficina de rectoría:



Es importante revisar el ítem de retiro de escombros ya que está generando olores ofensivos, los cuales llegan a las aulas de clase del bloque continuo y se han presentado quejas verbales de los docentes:











 Alcaldía de Bucaramanga	SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	VERSION: 5.0	Página 3 de 3
	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: F-GSEP-4300-238.37-N01.01.F08	


En cuanto a las obras eléctricas a realizar en el auditorio se definió lo siguiente:

1. No requiere la bandeja portacables que se encuentra dibujada en el plano y que no está en el presupuesto. Se reemplazará por tubería EMT para cada uno de los servicios requeridos.
2. Se presentará una propuesta de iluminación por parte del contratista a través del proveedor stand iluminaciones, con el fin de optimizar los costos y el consumo energético del proyecto.
3. La propuesta de iluminación es que sean líneas continuas y descolgadas, alimentadas de un solo punto eléctrico, de esta manera se optimiza la cantidad de tomas eléctricas y podrán liberarse cantidades para ser utilizadas en los sitios donde no quedaron presupuestados, específicamente en el área administrativa.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

En constancia de la aprobación firman los que en ésta intervinieron.

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO	CORREO ELECTRONICO Y NO. CELULAR	FIRMA
Cristian Alexander Ramírez Parra	Graca Construcción y Consultoría SAS	Director de Interventoría	cristianramirez.510@gmail.com	
Carlos Julio Durán León	Graca Construcción y Consultoría SA	Residente de Interventoría	arqcjuran@hotmail.com	
Francisco Javier Moreno Rivero	Francisco Javier Moreno	Contratista de obra	javierm1122@hotmail.com	
Luis Alfonso Prada	SIT Contratista	Ing. Eléctricista de apoyo	lapl_6@yahoo.es	
Gloria Azucena Durán	Secretaria de Educación	ByS Profesional Especializado	gduran@bucaramanga.gov.co	
Jose Andrés Carreño Domínguez	Secretaria de Educación	ByS Profesional Universitario	jacarrenod@bucaramanga.gov.co	
Claudia Portilla Fernández	IE Liceo Patria	Secretaria	iliceopatria@bucaramanga.edu.co	
German Augusto Montero Parra	Alcaldía	Ing. Electricista Diseñador	gamontero@bucaramanga.gov.co	

Redactada por	Firma
	 Nombre: José Andrés Carreño Domínguez Entidad-Cargo: Profesional Universitario Bienes y Servicios Correo electrónico: jacarrenod@bucaramanga.gov.co