



MODIFICACIONES CONTRACTUALES

LICITACIÓN PÚBLICA

MODIFICACION CONTRACTUAL No.	Modificación No. 01
FECHA DE ELABORACION:	09 de diciembre de 2022, con fundamento en la solicitud de adición y prórroga presentada por el contratista de obra y avalado por el Interventor, de fecha 09 de diciembre de 2022.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO A MODIFICAR

CONTRATO No. 017 DEL 26 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO:	“CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO PATRIA.”
FECHA DEL CONTRATO	26 DE AGOSTO DE 2022
VALOR DEL CONTRATO:	QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS (\$518.714.545,26), distribuidos así: <ul style="list-style-type: none">➤ LOTE No. 01: PRESUPUESTO AUDITORIO: CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS. (\$174.081.631,38 MCTE)➤ LOTE No. 02: PRESUPUESTO BLOQUE 2 Y 3: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (\$344.632.913,88¹) INCLUIDOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE SE PUEDAN GENERAR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	No. 039 de fecha 28 de julio de 2022.
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 041 de fecha 12 de septiembre de 2022.
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA DE OBRA:	FRANCISCO JAVIER MORENO RIVERO, identificado con cedula de ciudadanía No. 91.210.598 expedida en Bucaramanga, obrando como proponente – persona natural con registro mercantil NIT 91.210.598-4
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	GRACA CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A.S. representado legalmente por CARLOS ALBERTO GUERRERO MONCADA, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 88.255.702 de Cúcuta y Matrícula Profesional No. 54202176480 NTS.

¹ El valor del Lote No. 2 difiere del presentado por el Municipio de Bucaramanga, toda vez que, en las observaciones presentadas por los interesados en el traslado del proyecto de pliego de condiciones, se advirtió inconsistencia en la operación aritmética del ítem 1.3.2, el cual alteró el valor global.



MODIFICACIONES CONTRACTUALES

LICITACIÓN PÚBLICA

SUPERVISORA DE INTERVENTORIA:	LUZ MARIBEL DAVILA PÉREZ, en calidad de rectora, quien contará con el apoyo jurídico, técnico y financiero de la INTERVENTORIA.																														
PLAZO:	DOS (02) MESES.																														
FECHA DE INICIO:	Doce (12) de septiembre de 2022.																														
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	Once (11) de noviembre de 2022.																														
MODIFICACIONES	<table border="1"><thead><tr><th>Tipo de modificación</th><th>No</th><th>Tiempo</th><th>Fecha inicial</th><th>Fecha Final</th></tr></thead><tbody><tr><td>Suspensiones</td><td>01</td><td>23 días calendario</td><td>04 de noviembre de 2022</td><td>18 de noviembre de 2022</td></tr><tr><td>Suspensiones</td><td>02</td><td>Ampliación</td><td>-</td><td>27 de noviembre de 2022</td></tr><tr><td>Suspensiones</td><td>03</td><td>Ampliación</td><td>-</td><td>06 de diciembre</td></tr><tr><td>Prórrogas</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Cesión/ Otros/ Aclaraciones</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td></td></tr></tbody></table>	Tipo de modificación	No	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final	Suspensiones	01	23 días calendario	04 de noviembre de 2022	18 de noviembre de 2022	Suspensiones	02	Ampliación	-	27 de noviembre de 2022	Suspensiones	03	Ampliación	-	06 de diciembre	Prórrogas	N/A	N/A	N/A	N/A	Cesión/ Otros/ Aclaraciones	N/A	N/A	N/A	
Tipo de modificación	No	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final																											
Suspensiones	01	23 días calendario	04 de noviembre de 2022	18 de noviembre de 2022																											
Suspensiones	02	Ampliación	-	27 de noviembre de 2022																											
Suspensiones	03	Ampliación	-	06 de diciembre																											
Prórrogas	N/A	N/A	N/A	N/A																											
Cesión/ Otros/ Aclaraciones	N/A	N/A	N/A																												
FECHA DE REINICIO DE LA EJECUCIÓN:	Siete (07) de diciembre de 2022.																														
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	Trece (13) de diciembre de 2022.																														

DE LA MODIFICACIÓN A SOLICITAR

En atención a la facultad legal, que permite a las instituciones educativas acudir a las diferentes variaciones que puede tener un contrato durante su ejecución por acuerdo entre las partes, o unilateralmente de acuerdo con lo contemplado en la Ley 80 de 1993, por medio del presente documento, nos permitimos realizar al CONTRATO No. 017 DEL 26 DE AGOSTO DE 2022, cuyo objeto consiste en la "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO PATRIA", modificación de Mutuo Acuerdo, por existir un acuerdo entre las partes del contrato (contratante - Entidad Pública y contratista - particular o público) con relación a la variación del contrato, la cual, resulta necesaria con el fin de evitar la paralización o la afectación grave del servicio público que se debe satisfacer con el contrato.

La modificación a realizar consiste en la ADICIÓN No. 01 y PRÓRROGA No. 01 del contrato No. 017 DEL 26 DE AGOSTO DE 2022, cuyo objeto consiste en la "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO PATRIA", previa las siguientes consideraciones,

1. El día 26 de agosto de la presente anualidad, la Institución Educativa Liceo Patria en calidad de CONTRATANTE, suscribió el contrato No. 017 con FRANCISCO JAVIER MORENO RIVERO, identificado con cedula de ciudadanía No. 91.210.598 expedida en Bucaramanga, obrando como con



MODIFICACIONES CONTRACTUALES

LICITACIÓN PÚBLICA

CONTRATISTA con registro mercantil NIT 91.210.598-4, para desarrollar el objeto referente a la **"CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO PATRIA."** Lo anterior, como resultado del proceso de selección **No. LP-IELP-001-2022.**

- El día Doce (12) de septiembre de 2022, en las instalaciones de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO PATRIA**, se reunieron, **LUZ MARIBEL DAVILA PÉREZ**, Rectora **INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO PATRIA** y **SUPERVISOR(A)** del Contrato de Interventoría ; **CARLOS ALBERTO GUERRERO MONCADA**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 88.255.702 de Cúcuta y Matrícula Profesional No. 54202176480 NTS, representante legal de **GRACA CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A.S.** en calidad de **INTERVENTORÍA**, y **FRANCISCO JAVIER MORENO RIVERO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 91.210.598 expedida en Bucaramanga, obrando como proponente - persona natural con registro mercantil NIT 91.210.598-4, en calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de dar **INICIO** del **CONTRATO NO. 017 DEL 26 DE AGOSTO DE 2022.**

- Aunado a lo anterior del proceso de selección **No. LP-IELP-001-2022.** Se fijó como plazo de ejecución **DOS (02) MESES**, por lo cual, se estableció como fecha de **TERMINACIÓN** el día **11 DE NOVIEMBRE DE 2022.**

- El día 03 de noviembre de 2022, el contratista de obra – ingeniero **FRANCISCO JAVIER MORENO RIVERO**, pasó solicitud de **SUSPENSIÓN DE OBRA**, a la interventoría, en los siguientes términos:

"Una vez realizadas las consultas telefónicas a los proveedores, fabricantes y almacenes eléctricos en el mercado regional y nacional los cuales han manifestado que existe desabastecimiento y escases de las luminarias LED, actividades establecidas en las condiciones originales del contrato.

De acuerdo con lo anteriormente señalado, se realizó un nuevo estudio fotométrico del área del auditorio para determinar el tipo de iluminación que se debe instalar y que cumpla con los requerimientos exigidos por la norma técnica del RETIE.

En el bloque No. 2 y No. 3 se actualizo el estudio fotométrico para determinar el tipo de luminaria que se debe instalar para dar cumplimiento con los requerimientos exigidos por la norma técnica del RETIE.

En consideración de lo anterior, adicionados al tiempo de transporte, nacionalización e importación de los materiales correspondientes, hacen que el tiempo tentativo requerido para la entrega sea de quince (15) días calendario, el cual está sujeto a cambios, de acuerdo con las condiciones de inventario y tiempos de espera en fabrica al momento de recibir la orden de compra".

- El día 03 de noviembre de 2022, la interventoría, realiza **CONCEPTO DE APROBACIÓN DE SUSPENSIÓN DE OBRA**, en los siguientes términos:

La interventoría de la obra de la referencia GRACA CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.S, ha venido realizando entre sus funciones seguimiento al avance de cada una de las actividades del proyecto.

En los comités y visitas realizadas por la Oficina de Bienes y Servicios de la secretaria de Educación de Bucaramanga, junto con el ingeniero Francisco Javier Moreno Rivero, director de la obra, la interventoría y la Supervisión de la Institución Liceo Patria, en donde se ha



MODIFICACIONES CONTRACTUALES

LICITACIÓN PÚBLICA

expuesto la necesidad de realizar un nuevo diseño Fotométrico del Auditorio ante el desabastecimiento de las luminarias LED, en el ítem 6.5.5 del Auditorio. 6.5.5. Suministro, transporte e instalación de luminaria EASY EKO II LED PREMIUM 2,834 m / 1R/68,6 W/ 9584L/ 4000K-3000K/ OPAL, o SIMILAR.

Una vez analizada las situaciones planteadas se solicitó la colaboración de los ingenieros eléctricos del proyecto Ing. German Montero y el Ing. Víctor Meneses diseñadores del proyecto eléctrico y lumínico, con lo cual se procedió a solicitar a la firma ESTAND Iluminaciones S.A.S. una actualización del estudio fotométrico del proyecto para su revisión y posterior aprobación de las luminarias que se debe instalar y que cumpla con los requerimientos exigidos por la norma técnica del RETIE.

Ante esta verificación de los diseñadores se realizó un ajuste el cuadro de cargas, mejoramiento de tableros del proyecto en general para dar cumplimiento con los requerimientos exigidos por la norma técnica del RETIE. La Interventoría da CONCEPTO FAVORABLE de la Suspensión de las actividades de ejecución de la obra, solicitadas mediante comunicación por el ingeniero Francisco Javier Moreno Rivero, contratista.

6. El día 04 de noviembre de 2022, la Institución Educativa, con la aprobación de la Interventoría y del contratista de obra, **ACUERDAN (...)** Suspender temporalmente la ejecución del **CONTRATO No. 017 DEL 26 DE AGOSTO DE 2022**, cuyo objeto consiste en la "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO PATRIA", a partir del día **CUATRO (04) DE NOVIEMBRE DE 2022** y hasta el día **DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE 2022**, o hasta que se superen los hechos que dieron lugar a la suspensión.
7. El día 18 de noviembre de 2022, la Institución Educativa, con la aprobación de la Interventoría y del contratista de obra, **ACUERDAN (...)** Ampliar el plazo de la suspensión de la ejecución del **CONTRATO No. 017 DEL 26 DE AGOSTO DE 2022**, cuyo objeto consiste en la "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO PATRIA", hasta el día **VEINTISIETE (27) DE NOVIEMBRE DE 2022**, o hasta que se superen los hechos que dieron lugar a la suspensión.
8. El día 25 de noviembre de 2022, la Institución Educativa, con la aprobación de la Interventoría y del contratista de obra, y en razón a que persistían los motivos de la suspensión, **ACUERDAN (...)** Ampliar el plazo de la suspensión de la ejecución del **CONTRATO No. 017 DEL 26 DE AGOSTO DE 2022**, cuyo objeto consiste en la "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO PATRIA", hasta el día **SEIS (06) DE DICIEMBRE DE 2022**, o hasta que se superen los hechos que dieron lugar a la suspensión.
9. El día 06 de diciembre de 2022, las partes, en razón a que las causas que dieron lugar a la suspensión del contrato se encuentran superadas, se **ACUERDA** reiniciar la ejecución del **CONTRATO No. 017 DEL 26 DE AGOSTO DE 2022**, a partir del día **SIETE (07) DE DICIEMBRE DE 2022** y en consecuencia la terminación del mismo se surtirá el día **TRECE (13) DE DICIEMBRE DE 2022**.
10. El día 09 de diciembre de 2022, el contratista de obra envía a la Institución Educativa y a la Interventoría **SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA** al **CONTRATO No. 017 DEL 26 DE AGOSTO DE 2022**, toda vez que existen motivos técnicos y jurídicos que requieren que el contrato en mención sea prorrogado y adicionado.

Por lo anterior, la Institución Educativa procede a realizar el análisis jurídico y técnico sobre la viabilidad y procedencia del adicional y la prórroga respectiva así,

TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Prórroga: Consiste en la modificación del plazo de ejecución originalmente acordado en el contrato. Esta modificación solo podrá realizarse mientras el contrato esté vigente y deberá constar en documento escrito suscrito por las partes.
----------------------------------	---



MODIFICACIONES CONTRACTUALES

LICITACIÓN PÚBLICA

La decisión de prorrogar el plazo del contrato no puede estar fundada en la demora del contratista por motivos de su propia culpa o negligencia para la entrega del bien, obra o servicio contratado, sino que deberá obedecer a razones ajenas a la voluntad de las partes o derivado de un tercero.

Adición: Como su nombre lo indica es una modificación cuyo objeto es adicionar el valor del contrato. Los contratos estatales, por expresa prohibición legal no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial expresado este en SMMLV. Por lo que, se deberá analizar el valor a adicionar solicitado por el contratista y el valor legalmente permitido, tanto uno como otro expresado en SMMLV, sin que se sobrepase el 50% del valor establecido inicialmente.

SITUACIÓN(ES) QUE MOTIVA(N) LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Las situaciones que motivan la modificación contractual se fundamentan en la solicitud técnica expresada por parte del contratista así,

1. Que la institución educativa liceo patria quinta brigada y el contratista Francisco Javier Moreno Rivero celebraron el contrato de obra pública 017 del 26 de agosto del 2022 cuyo objeto es: **“CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LICEO PATRIA”**
2. Que en los comités técnicos realizados en la sede de la institución educativa liceo patria quinta brigada que se relacionan a continuación:

ACTAS Y VISITAS DE COMITÉ No.	FECHA
ACTA MESA DE TRABAJO 2	20/sept/2022
ACTA MESA DE TRABAJO 3	26/sept/2022
ACTA MESA DE TRABAJO 4	28/sept/2022
ACTA MESA DE TRABAJO 5	03/oct/2022
ACTA MESA DE TRABAJO 6	06/oct/2022
ACTA MESA DE TRABAJO 7	11/oct/2022

La interventoría expuso en detalle las consideraciones técnicas de las obras adicionales que surgieron durante la ejecución del contrato desde el inicio, 12 de septiembre de 2022, hasta el último comité el cual fue realizado el 11 de octubre de 2022.

3. Que, de acuerdo, a las consideraciones técnicas de la interventoría, expuestas en los comités de obra en conjunto con la Secretaria de Educación, el contratista presenta balance de cantidades a la interventoría con el fin de realizar la revisión y la respectiva aprobación de un acta de mayores y menores cantidades de obra e inclusión de ítem no previstos, descritos a continuación:

AUDITORIO:



MODIFICACIONES CONTRACTUALES

LICITACIÓN PÚBLICA

- ❖ Se ha constatado en visita técnica en el desarrollo de la obra que la cubierta existente del auditorio presenta afectaciones en su superficie presentando goteras y humedades entre otros para lo cual es de vital importancia realizar el mantenimiento con el fin de proteger el cielo raso contratado.
- ❖ La cantidad inicial de suministro e instalación de cielo raso no corresponde al área total del auditorio, lo cual afectaría la parte acústica y arquitectónica del espacio.
- ❖ En el suministro e instalación de luminarias, no fue posible encontrar en el mercado el suministro de las luminarias contratadas y se requirió un nuevo diseño fotométrico para garantizar los resultados esperados.
- ❖ Se realizó un análisis del sistema eléctrico en compañía de la alcaldía municipal con el fin de ajustar el cuadro de cargas, mejoramientos de tableros, y dar estricto cumplimiento con la norma retie.
- ❖ Debido a la vida útil del piso existente del auditorio y al crecimiento de los árboles y cuyas raíces supuestamente han penetrado la estructura de base de la tableta de gres instalada, lo que generó un deterioro significativo de la superficie del área total del piso del auditorio, el cual podría generar accidentes en la comunidad educativa y es de vital importancia realizar su cambio y la protección y cauterización de las raíces de los árboles adyacentes.

BLOQUE 2 Y 3:

- ❖ Durante el desmonte de la cubierta existente, se revisaron las cantidades de obra originales inicialmente contratadas y se evidenciaron algunas actividades complementarias necesarias para la buena presentación de las aulas, salas de profesores y parte administrativa:
 - Friso de las cuchillas de la cubierta
 - Estuco y pintura en general
 - Cambio de algunas correas metálicas
 - Mantenimiento de canales existentes
 - Pintura de carpintería metálica
- ❖ Se realizó un análisis del sistema eléctrico en compañía de la alcaldía municipal de Bucaramanga, con el fin de ajustar el cuadro de cargas, mejoramientos de tableros, instalación de tomas, adecuación y señalización del rack de sonido, cámaras y datos, para dar estricto cumplimiento con la norma retie.

La Interventoría y el contratista presentan a la Secretaria de Educación de Bucaramanga para su revisión y aprobación el balance de obra de mayores y menores cantidades de obra y de las actividades NO PREVISTAS inicialmente, así como no contempladas económicamente en el alcance del proyecto y que son necesarias para culminar a satisfacción y cumplir el fin de dejar terminado, habilitado y en servicio los bloques 2 y 3 y el Auditorio de la



MODIFICACIONES CONTRACTUALES

LICITACIÓN PÚBLICA

planta física de la INSTITUCION EDUCATIVA LICEO PATRIA QUINTA BRIGADA.

Los valores estimados para el alcance final de la obra son:

1.- Bloques 2 y 3	\$ 75.678.421,07
2.- Auditorio	\$ 120.316.775,98

\$ 195.995.197,05

Los recursos solicitados para ejecutar en esta vigencia son: Ciento noventa y cinco millones novecientos noventa y cinco mil ciento noventa y siete pesos con cinco centavos MCTE (**\$ 195.995.197,05**).

4. Que el día 28 de noviembre de 2022, la Secretaría de Educación municipal expidió la Resolución No. 3840, aclarada mediante Resolución 3877 de 2022, mediante la cual se ordenó el giro de los recursos económicos para el "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA", así:

TRANSFERIR, la suma de CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CINCO CENTAVOS MCTE PESOS MCTE (**\$195.995.197,05**).

Los recursos anteriores, deberán ser cargados al Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP No. 7322 expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal.

5. Que la Institución Educativa Liceo Patria, cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP No. 056 del día 07 de diciembre de 2022, por la suma de CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CINCO CENTAVOS MCTE PESOS MCTE (**\$195.995.197,05**), por concepto de Adición, construcción, ampliación y adecuación de la infraestructura educativa mejorada de la Institución Educativa Liceo Patria.
6. Que el contrato inicial fue suscrito por la suma de **QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS** (\$518.714.545,26), lo que corresponde a **518,7 SMLMV**, por lo que la adición permitida sería hasta **259,35 SMLMV**. (Se aproximan los valores)

Por lo anterior, es viable financieramente la adición por un valor de CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CINCO CENTAVOS MCTE PESOS MCTE (**\$195.995.197,05**), lo que correspondería a **195,99 SMLMV**, toda vez que no sobrepasa el valor permitido.



7. Que actualmente la ejecución del **CONTRATO No. 017 DEL 26 DE AGOSTO DE 2022**, está **VIGENTE**



MODIFICACIONES CONTRACTUALES

LICITACIÓN PÚBLICA

	8. Que para la ejecución de lo solicitado, el contratista de obra requiere de una prórroga en tiempo de QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO , tiempo mediante el cual se culminaran las actividades descritas en el adicional.
--	---

OTROS ASPECTOS		
VIGENCIA	Quedan vigentes todas las demás estipulaciones del contrato/convenio que no sean contrarias al presente documento, a la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios.	
ANEXOS	<ul style="list-style-type: none">❖ Resolución No. 3840 expedida por la Secretaría de Educación Municipal.❖ Resolución 3877 de 2022 expedida por la Secretaría de Educación Municipal.❖ CDP No. 056 del día 07 de diciembre de 2022.❖ Solicitud de adición y prórroga suscrita por el contratista de obra.❖ Viabilidad de adición y prórroga suscrita por la interventoría.	
CONCLUSIÓN	Del análisis precedente la Institución Educativa Liceo Patria, concluye que es viable jurídica, técnica y financieramente realizar la ADICIÓN Y LA PRORROGA No. 01 , al CONTRATO No. 017 DEL 26 DE AGOSTO DE 2022, cuyo objeto consiste en la "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO PATRIA" , por un VALOR de CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CINCO CENTAVOS MCTE PESOS MCTE (\$195.995.197,05) y un TIEMPO de QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO .	
INTERVENTOR	FIRMA	
	NOMBRE	CARLOS ALBERTO GUERRERO MONCADA
	CARGO	representante legal, GRACA CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A.S.
ORDENADOR DEL GASTO	FIRMA	
	NOMBRE	LUZ MARIBEL DAVILA PÉREZ
	CARGO	Rectora.